



दार्मा गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
फारुलाचौर सल्यान

आ.व.२०८२/०८३ को
वार्षिक प्रगति विवरण

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



दार्मा गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

फारुलाचौर सल्यान



नमस्कार,

नाम: सुमन हमाल


पद: सूचना प्रविधि अधिकृत



“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



दार्मा गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय फारुलाचौर सल्यान



“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



प्रशासन शाखा

कर्मचारी विवरण



क्र.सं.	पद/तह	प्रकार		जम्मा
		स्थायी	करार	
१	प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत	१	०	१
२	अधिकृतस्तर सातौँ	६	२	८
३	अधिकृतस्तर छैटौ तह	५	२	७
४	सहायकस्तर पाँचौँ	१९	९	२८
५	सहायकस्तर चौथो	१०	४३	५३

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



प्रशासन शाखा

कर्मचारी विवरण



क्र.सं.	पद/तह	प्रकार		जम्मा
		स्थायी	करार	
६	हेवी सवारी चालक	०	१	१
७	हलुका सवारी चालक	०	२	२
८	श्रेणी विहिन कार्यालय सहयोगी	०	२९	२९
जम्मा		४१	८८	१२९

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



प्रशासन शाखा (प्रगति विवरण)



- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, सबै वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पूर्णरूपमा विद्युतीय हाजिरी (e-Attendance) प्रणाली लागू गरी कर्मचारी हाजिरी व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाइएको ।
- कर्मचारीहरूको काज, बिदा तथा भ्रमण आदेश सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गरी प्रशासनिक कार्यलाई छिटो, सहज बनाइएको ।
- यस कार्यालयबाट सरुवा, बढुवा तथा विभिन्न सेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्तिका लागि आएका ७ (सात) जना कर्मचारीहरूको नियमानुसार रमाना प्रदान गरिएको । कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन बमोजिम सरुवा भई आउनुभएका ४ जना कर्मचारीहरूको रिक्त रहेका विभिन्न कार्यालय तथा शाखामा पदस्थापना गरिएको ।

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



प्रशासन शाखा (प्रगति विवरण)



- कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन बमोजिम सुरुवा भई आएका ४ (चार) जना कर्मचारीहरूलाई गाउँपालिकाका रिक्त वडा कार्यालय तथा विभिन्न शाखाहरूमा आवश्यकताका आधारमा पदस्थापन गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइएको ।
- राजस्व प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन राजस्वसँग सम्बन्धित सरोकारवाला, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूका लागि राजस्व अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी क्षमता अभिवृद्धि गरिएको ।
- कर्मचारी व्यवस्थापन, पदस्थापना, रमाना, काज, बिदा तथा कार्यसम्पादन व्यवस्थापनलाई प्रचलित कानून र मापदण्डअनुसार व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिएको ।

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



प्रशासन शाखा (प्रगती विवरण)



- सुशासन प्रवर्द्धन तथा मानव संसाधन विकाससँग सम्बन्धित स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको।
- कार्यालयबाट प्रवाह हुने विभिन्न सूचना, निर्देशन, निर्णय तथा आवश्यक जानकारीहरू Group SMS प्रणालीमार्फत कर्मचारी तथा सरोकारवालासम्म नियमित रूपमा सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था गरिएको।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गरिएको।

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



प्रशासन शाखा (प्रगती विवरण)



- कर्मचारीहरूको सम्मान, सरुवा हुने कर्मचारीहरूको बिदाइ, कदरपत्र वितरण तथा विशिष्ट आगन्तुकहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
- करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा वर्षमा दुई पटक करार सम्झौता नवीकरण गरी कार्यसम्पादनमुखी व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गरिएको ।
- गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता सम्पन्न गरिएको तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शाखा प्रमुख एवं अन्य कर्मचारीहरूबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी स्पष्ट कार्यविवरण (Job Description) तयार गरी सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइएको ।

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



प्रशासन शाखा

(प्रगती विवरण)



- कर्मचारीहरूको सेवा अभिलेख (PIS), बिदा, हाजिरी तथा व्यक्तिगत विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाइएको ।
- कार्यालयको प्रशासनिक अभिलेख, निर्णय, पत्राचार तथा जिन्सी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै नियमित अभिलेखीकरण गरिएको ।
- कर्मचारीहरूबीच समन्वय, अनुशासन तथा उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न नियमित बैठक, समीक्षा तथा प्रशासनिक समन्वय कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
- प्रशासन शाखामार्फत गाउँपालिकाको समग्र प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउन आवश्यक समन्वय, सहजीकरण तथा व्यवस्थापन कार्य निरन्तर रूपमा सम्पन्न गरिएको ।

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



प्रशासन शाखा

(प्रगती विवरण)



कार्यक्रम	भौतिक प्रगति			वित्तीय प्रगति		
	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति
कर्मचारी सम्मान कार्यक्रम तथा कर्मचारीहरुको बिदाई, कदरपत्र तथा आगन्तुक अथितिहरुलाई मायाको चिनो प्रदान	१	१	१००	२०००००	६२१५०	३१
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम	१	१	१००	१०००००	८१६४२	८२
सार्वजनिक सम्पति व्यवस्थापन प्रणाली(PAMS) सम्बन्धी तालिम	१	१	१००	१०००००	९५३००	९५
दार्मा गाउँपालिका अन्तर्गतका बजार अनुगमन कार्यक्रम	१	१	१००	१०००००	६९३५०	६९
सभा सञ्चालन खर्च	२	२	१००	९०००००	७८६७८०	८७

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



प्रशासन शाखा

प्रगती विवरण



कार्यक्रम	भौतिक प्रगति			वित्तीय प्रगति		
	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति)	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति
घर भाडा (बर्थिङ सेन्टरमा कार्यरत अ न मी को लागि आवास व्यवस्थापन)	१२	१२	१००	७२,०००	७१,५००	९९
घर भाडा (कार्यालय प्रयोजन)	१२	१२	१००	७,८,००००	७,६३,०७०	६०
विविध खर्च (कार्यालय खर्च)	१२	१२	१००	१००२०००	९,७२,९८०	९७
विविध खर्च(अतिथि सत्कार खर्च)	१२	१२	१००	४,२०,०००	३,०८,६८०	७३
जम्मा				३६,७४,०००	३२,११,४५२	८७

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



प्रशासन शाखा

(समस्या तथा चुनौतीहरु)



- वडा कार्यालय तथा विभिन्न शाखाहरूमा स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम आवश्यक कर्मचारीको अभाव हुँदा सेवा प्रवाह तथा कार्यसम्पादनमा कठिनाई भएको ।
- पर्याप्त बजेटको अभावका कारण स्वीकृत कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको ।
- दक्ष तथा प्राविधिक जनशक्तिको कमीका कारण कतिपय कार्यहरू समयमै सम्पन्न गर्न कठिनाई भई कार्यसम्पादनमा ढिलाइ हुने गरेको ।
- स्वीकृत दरबन्दी तेरिज बमोजिम पदपूर्ति हुन नसक्दा कर्मचारीमाथि कार्यबोझ बढेको तथा सेवा प्रवाहमा अपेक्षित प्रभावकारिता कायम गर्न चुनौती रहेको ।

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



प्रशासन शाखा

(समस्या तथा चुनौतीहरू)



- अभिलेख व्यवस्थापन तथा कागजातहरूको डिजिटल अभिलेखीकरण पूर्ण रूपमा हुन नसक्दा आवश्यक कागजात खोज्न तथा व्यवस्थापन गर्न कठिनाई हुने गरेको ।
- कर्मचारीहरूको बारम्बार सरुवा तथा पदस्थापन परिवर्तनका कारण संस्थागत अनुभव र कार्य निरन्तरतामा असर पर्ने गरेको ।
- पर्याप्त बजेटको अभावका कारण स्वीकृत कार्यक्रम तथा योजनाहरू पूर्ण रूपमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको ।
- इन्टरनेट तथा विद्युत् आपूर्तिमा समय-समयमा आउने समस्याका कारण विद्युतीय हाजिरी प्रणाली तथा अन्य अनलाइन सेवाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाई हुने गरेको ।

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रगति विवरण



- पालिका स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको आर्थिक वर्षभरि नियमित रूपमा मासिक १२ वटा बैठक सञ्चालन गरी विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक निर्णय तथा समन्वय कार्य सम्पन्न गरिएको ।
- गाउँपालिकामा आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (Emergency Operation Center - EOC) स्थापना गरी विपद् व्यवस्थापन तथा आपतकालीन समन्वय कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको ।
- विपद् व्यवस्थापनका लागि विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, जसअनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य कार्यहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



विपद् व्यवस्थापन शाखा

प्रगति विवरण



- विपद्बाट प्रभावित तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका घरपरिवारलाई विपद्को प्रकृति, क्षतिको अवस्था तथा विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा नगद राहत वितरण गरिएको ।
- पालिकाभित्र पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक जोखिमबाट प्रभावित बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिन संरक्षणका लागि सम्बन्धित वडाको सिफारिस, प्रहरी मुचुल्का तथा स्थलगत अनुगमनका आधारमा आवश्यक स्थानहरूमा तारजाली (Gabion Wire Mesh) वितरण गरिएको ।
- विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई सम्बन्धित वडाको सिफारिस, प्रहरी मुचुल्का तथा पालिका विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय बमोजिम त्रिपाल, टनेल तथा कालो प्लास्टिक वितरण गरी तत्काल राहत उपलब्ध गराइएको ।

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



विपद् व्यवस्थापन शाखा

प्रगति विवरण



- दार्मा गाउँपालिकाको आयोजना तथा सिद्धिबक्स गण, सिमखर्क को सहजीकरणमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी तथा स्थानीय समुदायको सहभागितामा जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको । कार्यक्रममा भूकम्प, आगलागी, पहिरो, बाढी लगायत प्राकृतिक तथा मानवीय विपद्का समयमा अपनाउनुपर्ने सावधानी, पूर्वतयारी, उद्धार तथा सुरक्षित व्यवहार सम्बन्धी जानकारी प्रदान गरिएको ।
- भूकम्पबाट प्रभावित ४,०८१ घरपरिवारमध्ये ३,५१५ घरपरिवारको विस्तृत क्षति आकलन (Detailed Damage Assessment - DDA) सम्पन्न गरिएको । क्षति आकलनको आधारमा १,१८५ घरपरिवारलाई घर पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरणका लागि लाभग्राही कायम गरी अनुदान सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। साथै पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राविधिक सहजीकरण, अनुगमन तथा समन्वय कार्य निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



विपद् व्यवस्थापन शाखा

प्रगति विवरण



कार्यक्रम	भौतिक प्रगति			वित्तीय प्रगति		
	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति
विद्यालय र समुदायस्तरमा विपद् सचेतना कार्यक्रम संचालन	१	१	१००	२०००००	१४८४००	७४%
विपद् व्यवस्थापन कोष	१	१	१००	२००००००	१६७७३३६	८३%
जम्मा	२	२	१००	२२०००००	१८२५७३६	८२%

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



विपद् व्यवस्थापन शाखा

समस्या र चुनौति



- विपद् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध बजेट आवश्यकताको तुलनामा अपर्याप्त रहेको ।
- विपद्को समयमा तत्काल परिचालन गर्न आवश्यक उद्धार तथा राहत सामग्री पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन नसकेको
- खोज, उद्धार तथा प्राथमिक उपचारका लागि आवश्यक उपकरण र सामग्रीको अभाव रहेको ।
- विपद् प्रतिकार्यमा संलग्न जनशक्ति तथा स्वयंसेवकहरूको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम पर्याप्त रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएको ।
- पहिरो, बाढी तथा आगलागी जस्ता विपद्को जोखिम उच्च रहेकाले वर्षेनी जनधनको क्षति हुने सम्भावना कायम रहेको ।

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



विपद् व्यवस्थापन शाखा

समस्या र चुनौति



- दुर्गम भौगोलिक अवस्था तथा सडक पहुँचको सीमितताका कारण विपद् प्रभावित क्षेत्रमा समयमै उद्धार तथा राहत पुर्‍याउन कठिनाइ हुने गरेको ।
- जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक विपद्का घटना तथा जोखिममा वृद्धि हुँदै गएको ।
- विपद् सम्बन्धी तथ्यांक, जोखिम नक्साङ्कन तथा अभिलेखीकरणलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न चुनौती रहेको ।
- विपद् प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरणका लागि आवश्यक स्रोत तथा बजेट व्यवस्थापनमा कठिनाइ रहेको ।

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



विपद् व्यवस्थापन शाखा

समस्या र चुनौति



- स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति तथा समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन समूहहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको ।
- आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (EOC) लाई आधुनिक सूचना-प्रविधि, सञ्चार उपकरण तथा आवश्यक जनशक्तिसहित थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको ।
- भूकम्पबाट प्रभावित लाभग्राहीहरूको पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न प्राविधिक जनशक्ति, बजेट तथा समन्वय व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको ।

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



योजना शाखा



उपभोक्ता समिति मार्फत काम हुदै गरेको योजनाहरु

सि.न.	वार्ड/कार्यालय	योजना	सम्झौता मिति	समिति/फर्म/कम्पनी	सुरु मिति	सम्पन्न मिति	लागत अनुमान	स्वीकृत रकम	भुक्तानी रकम	सम्पक नं.
१	वडा नं. ३	मगरखोला चिउरेख सिंचाई कुलो निर्माण	८/१७/२०८२	मगरखोला चिउरेख सिंचाई कुलो निर्माण	८/१९/२०८२	११/१५/२०८२	१२०६३४.२५	१०००००	८३७४६.८४	
२	वडा नं. २	डाँगीखोला बाँस्ठाना बेसेरी खानेपानी निर्माण दार्मा २ सल्यान	९/२/२०८२	डाँगीखोला बाँस्ठाना वेसेरी खानेपानी निर्माण	९/४/२०८२	१०/१५/२०८२	११४१३७०.६९	१००००००	८६९१७७	
३	वडा नं. २	श्री जन ज्योति आ.वि. साइट विद्यालय भवन निर्माण	९/१७/२०८२	श्री जनज्योति आ.वि. साइट विद्यालय भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	९/१८/२०८२	१०/२८/२०८२	१९९९७२३.७२	२००००००	१३५७४८३.७	९८१७६६७८९९
४	वडा नं. ३	लसुधारी वेरुखेत खानेपानी तथा सरसफाईआयोजना	८/१४/२०८१	लसुनधारी वेरुखेत खानेपानी तथा सरसफाई योजना उपभोक्ता समिति	८/१४/२०८१	९/२९/२०८२	६४०६४१६.११	६४०६४१६.११	१५८६४८२	
५	वडा नं. ३	तल्लो जरेपानी टाटा (बिचको) सिंचाई कुलो निर्माण दार्मा ३ सल्यान	११/५/२०८२	तल्लो जरेपानी टाटा बिचको सिंचाई कुलो निर्माण	११/७/२०८२	१२/२५/२०८२	६६६२९५.३८	५५००००	५१६२१२	
६	वडा नं. २	पानीका गैरा खानेपानी योजना	११/८/२०८२	पानीका गैरा खानेपानी निर्माण योजा	११/१०/२०८२	१२/२९/२०८२	१०२७३८.९	१०००००	९५५६४.०१	
७	वडा नं. २	छापा खलटाकुरी खानेपानी मर्मत	११/५/२०८२	छापा खलटाकुरी खानेपानी योजना	११/७/२०८२	१२/२५/२०८२	१००६१८.५८	१०००००	९०९५४	
८	वडा नं. १	झाँपुखोला खानेपानी मुहान संरक्षण योजना (दार्मा- २ वलीगाँउ)	११/५/२०८२	झाँपुखोला खानेपानी मुहान संरक्षण	११/७/२०८२	१२/२९/२०८२	११७७८४८.७६	१०००००	९३८२७.१६	
९	वडा नं. ४	माथिल्लो बिरेखेत सिंचाई कुलो निर्माण	१०/२६/२०८२	माथिल्लो बिरेखेत सिंचाई कुलो निर्माण	१०/२८/२०८२	२/१०/२०८३	४९९९२५.२९	५०००००	४४३६१२.७२	
१०	वडा नं. ४	सउँरखाली रतिखोला प्रतिकालय निर्माण	१०/२/२०८२	सउँरखाली रतिखोला प्रतिकालय निर्माण उपभोक्ता समिति	१०/४/२०८२	१/१०/२०८३	१९९८६१.९७	२०००००	१९०९४३.६४	९७०९५२२३७१

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



योजना शाखा



उपभोक्ता समिति मार्फत काम हुदै गरेको योजनाहरु

११	वडा नं. ४	खाराखोलाचौर आरुकारुख सिंचाईकुलो निर्माण	१०/२/२०८२	खाराखोला चौर आरुकारुख सिंचाई कुलो निर्माण उ स	१०/४/२०८२	१/१०/२०८३	२९९९३२.९१	३०००००	२५८३२५	९८१०८८९.३७६
१२	वडा नं. २	कर्जोखोला बुवाखोला खापा योजना निर्माण	१०/४/२०८२	कर्जोखोला बुवाखोला खानेपानी योजना निर्माण	१०/६/२०८२	१/१०/२०८३	१५००८०.९३	१५००००	१४२११५.७३	
१३	वडा नं. ५	दमहिरह सिमटाकुरा गराती खानेपानी निर्माण	९/१४/२०८२	दमहिरह सिमटाकुरा गराती खानेपानी निर्माण	९/१४/२०८२	१/१५/२०८३	२०२०८०.१७	२०००००	१८९१३८.३९	९८२२९६५७१६
१४	वडा नं. ५	चुलाईटाकुरी काउलाबोट खानेपानी निर्माण	९/१४/२०८२	चुलाईटाकुरी काउलाबोट खानेपानी निर्माण	९/१४/२०८२	१/१५/२०८३	१५१४८१.०८	१५००००	१४०४४७.५३	
१५	वडा नं. १	स्यालाखेत झापुखोला सिंचाई कुलो निर्माण दार्मा १ सल्यान	१२/४/२०८२	स्यालखेत झापुखोला सिंचाई कुलो निर्माण	१२/६/२०८२	१/२९/२०८३	१४५४९५४.५९	१५०००००	१३८३१०५	
१६	वडा नं. ५	थाङ्नीखोला,दमाई खोला,रामाखोला तटबन्ध निर्माण दार्मा ५ सल्यान	१२/४/२०८२	थाङ्नीखोला दमाई खोला रामाखोला तटबन्धन निर्माण	१२/६/२०८२	१/२९/२०८३	१४५५०००	१५०००००	१४११९०६.७	
१७	वडा नं. ६	खालि देखि पिपलबोटसम्म सिंचाई कुलो निर्माण दार्मा ६ सल्यान	१२/५/२०८२	खालिदेखि पिपलबोट सम्म सिंचाई कुलो निर्माण	१२/६/२०८२	१/२९/२०८३	१४५४४७३.०९	१५०००००	१३८४८२५.३२	
१८	वडा नं. २	माथिल्लो मूल लिगा खानेपानी मर्मत	१०/४/२०८२	माथिल्लो मूल लिगा खानेपानी मर्मत योजना	१०/६/२०८२	१/१०/२०८३	१०६३८६.०८	१०००००	९२०३६.७३	
१९	वडा नं. २	पधेरीखोला मलिक्या लिफ्ट खानेपानी (आ.ब. २०८१/०८२ को भुक्तानी बाँकी)	११/४/२०८२	पधेरीपाखा पिप्ला सिलिङ्गी खानेपानी योजना निर्माण उपभोक्ता समिति	११/६/२०८२	१२/१५/२०८२	२२६५३६.४२	२०००००	२५७६९१.०३	
२०	वडा नं. ५	जुम्ल्यामुल लामाडाँडा खानेपानी योजना दार्मा ५ सल्यान	१२/८/२०८२	जुम्ल्यामुल लामाडाँडा खानेपानी योजना निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/८/२०८२	२०८३-०२-२९	३०२७७५.६२	३०००००	२७९३४२.१२	
२१		भालुखोला ठुलाचौरअस्थायीपुल निर्माण	११/४/२०८२	भालुखोला ठुलाचौर अस्थायी पुल निर्माण	११/६/२०८२	२०८३-०२-२९	२५०१५२.३९	२५००००	२३६५७६.१५	

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



योजना शाखा

उपभोक्ता समिति मार्फत काम हुदै गरेको योजनाहरु



२२	वडा नं. ५	गैरीनिगलपानी सिचाई टंकी निर्माण	१०/६/२०८२	गैरी निगलपानी सिचाई टंकी निर्माण उपभोक्ता समिति	१०/८/२०८२	१/२९/२०८३	१५०४४३.०२	१५००००	१४१८८८.४३	
२३	वडा नं. २	चिसापानी इखोकबोट सिचाईकुलो निर्माण	१०/१८/२०८२	चिसापानी ईखोकबोट सिचाई कुलो निर्माण	१०/१८/२०८२	१/२९/२०८३	१५००८३.१	१५००००	१३२५८२.८	
२४	वडा नं. २	धैरेनी सिलेडिंग सिचाई कुलो निर्माण	११/५/२०८२	धैरेनी सिलेडिंग सिचाई कुलो निर्माण	११/६/२०८२	१/२९/२०८३	१५००८३.१	१५००००	०	
२५	वडा नं. ५	नेटापिपल उम्यादुंगा अस्थायी पुल निर्माण	१०/१३/२०८२	नेटापिपल उम्यादुंगा अस्थायी पुल निर्माण उपभोक्ता समिति	१०/१६/२०८२	१/२९/२०८३	२०३०५५.७७	२०००००	१८९५८४.६३	
२६	वडा नं. ४	लगाधुनेखोली जरनेखेत सिचाई कुलो निर्माण	१०/१३/२०८२	लगाधुनेखोली जरनेखेत सिचाई कुलो निर्माण	१०/१४/२०८२	१/२९/२०८३	१९९९०६.३९	२०००००	१९१३०८	
२७	वडा नं. ५	ताउलरह सौरिडाँडा सिचाई कुलो मर्मत	१०/११/२०८२	ताउलरह सौरिडाँडा सिचाई कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति	१०/१६/२०८२	२/१५/२०८३	२९०१९८.८६	३०००००	१९९९३५.२३	
२८		डौरीखोला बडसेरी सिचाई कुलो निर्माण	१२/१७/२०८२	डौरीखोला बडसेरी सिचाई कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/१८/२०८२	२/१५/२०८३	३०२४२१.३७		२३९२०१.६१	
२९	वडा नं. ३	बोहराघट्ट एकलेखेत सिचाई कुलो निर्माण	१०/६/२०८२	बोहराघट्ट एकलेखेत भातमारे सिचाई कुलो निर्माण	१०/८/२०८२	१/२९/२०८३	१९३९७९.७३		१८९६५५.३७	
३०	वडा नं. २	झ्यारिवाड साउगाउँ सिचाई कुलो निर्माण	१२/१७/२०८२	झ्यारिवाड साउगाउँ सिचाई कुलो निर्माण	१२/१९/२०८२	२/२५/२०८३	१४५४८९.५१		१०५४६३९.२२	
३१	वडा नं. २	श्री जनकल्याण प्रावि झ्यारिवाड घेरवार	१२/१९/२०८२	श्री जनकल्याण प्रावि. झ्यारिवाड घेरवार	१२/२१/२०८२	१/२५/२०८३	३७४०५३.८७	३२५०००	२४११६३	
३२	वडा नं. ५	पुरानापानी खानेपानी ट्यांकी निर्माण	१०/११/२०८२	पुरानापानी खानेपानी टंकी निर्माण उपभोक्ता समिति	१०/१५/२०८२	१/२५/२०८३	३८०४८४.७६	३८००००	३६२९९६.०१	
३३	वडा नं. ४	श्री जन जागृत आ.वि. पुखात खानेपानी टंकी निर्माण	१२/२२/२०८२	श्री जन जागृत आ.वि. पुखात खानेपानी टंकी निर्माण	१२/२४/२०८२	१/२९/२०८३	२८२०६६.३५		२३७६१५	
३४	वडा नं. ३	गाडगेखोली ढौरापिपल सिचाई कुलो निर्माण	१०/११/२०८२	गाडगेखोली ढौरापिपल सिचाई कुलो निर्माण	११/१२/२०८२	१/२५/२०८३	१९९९६०.६	२०००००	१८९९५५	
३५	वडा नं. ५	छरिखोला साइटा खापा योजना	१०/११/२०८२	छरिखोला साइटा खानेपानी योजना उपभोक्ता समिति	११/१४/२०८२	१/२५/२०८३	१४५४०४.४७	१५००००	१४३७१४.४१	
३६	वडा नं. २	कालिखोर्था बाउनटाकुरी खानेपानी योजना	१२/८/२०८२	कालिखोर्था बाहुनटाकुरी खानेपानी योजना उपभोक्ता समिति	१२/१०/२०८२	२०८३-०२-२९	९६९९८	१०००००	९५८५५.१९	
३७	वडा नं. २	कुईरेखोली कालिमाटी खानेपानी मर्मत	१/३/२०८३	कुईरेखोली कालिमाटी खानेपानी मर्मत उपभोक्ता समिति	१/४/२०८३	१/२९/२०८३	५७९३९.९९	५००००	४७९६३	
३८	वडा नं. १	साक्याखोला सिचाई कुलो निर्माण	१/१०/२०८३	साक्याखोला सिचाई कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति	१/११/२०८३	२/२५/२०८३	३४१९००.६८	३०००००	२४४९७१	
३९	वडा नं. १	सुवासघट्ट सिचाई कुलो मर्मत	१०/११/२०८२	सुवासघट्ट सिचाई कुलो मर्मत उपभोक्ता समिति	१०/१४/२०८२	१/२५/२०८३			१८९५९४.२५	

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



योजना शाखा

उपभोक्ता समिति मार्फत काम हुदै गरेको योजनाहरु



४०		नालेखोला धारा कटकेटाकुरापाइपदधारा खापा योजना निर्माण	१/१५/२०८३	नालेखोला धारा कटकेटाकुरा पाइपदधारा खापा योजना निर्माण उपभोक्ता समिति	१/१७/२०८३	२/२५/२०८३	११४७६७.६७	१०००००	९५०३८	
४१	वडा नं. २	पेटारीपाखा कौछे र बिसाउन खानेपानी योजना दार्मा २ सल्यान	१२/५/२०८२	पेटारीपाखा कौछे विसाउना खानेपानी निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/५/२०८२	१/२५/२०८३	३४४११०.१९	३०००००	१८७८६९	
४२	वडा नं. ४	पुखात ब्रमाथान खानेपानी टंकी निर्माण	११/१०/२०८२	पुखात ब्रमाथान खानेपानी टंकी निर्माण	११/१२/२०८२	२/२५/२०८३	३८७८६६.७५	४०००००	२८६९५९	
४३	वडा नं. ४	१ नं. वडा कार्यालय घेरवार योजना	११/१०/२०८२	१ नं. वडा कार्यालय घेरवार योजना उपभोक्ता समिति	११/१२/२०८२	२/२५/२०८३	११६४०००	१२०००००	११४०५२९.५३	
४४	वडा नं. १	श्री राष्ट्रिय मा वि दार्माकोट मन्दिर निर्माण	१/१७/२०८३	श्री राष्ट्रिय मा वि .दार्माकोट मन्दिर निर्माण	१/१८/२०८३	२०८३-०२-२९	२९७३४९.०९	२०००००	१८७३२९.४८	
४५	वडा नं. १	भोपालन वधशाला र पिपलचौतारी निर्माण	१/१७/२०८३	भोपालन वधशाला र पिपलचौतारी उपभोक्ता समिति	१/१८/२०८३	२०८३-०२-२९	१२९८८०.३९	१०००००	९४७३३.९२	
४६	वडा नं. २	पल्लोखोला पिपलबोट खापा योजना	१/१६/२०८३	पल्लोखोला पिपलबोट खानेपानी निर्माण उपभोक्ता समिति	२/२५/२०८३	१/१६/२०८३	९६९४४.०७	१०००००	८४८१६.५९	
४७	वडा नं. ३	चैतेखोला सोताखेत भातमारे सिंचाई कुलो निर्माण	१०/११/२०८२	चैतेखोला सोताखेत भातमारे सिंचाई कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति	१०/१५/२०८२	१/२५/२०८३	२०००२४.२५	२०००००	१८९३७५.४२	
४८	वडा नं. ४	भाडेखोला सिमखेत बिरेखेत सिंचाई कुलो निर्माण दार्मा ४ सल्यान	९/६/२०८२	भाडेखोला सिमखेत सिंचाई कुलो निर्माण	९/१८/२०८२	१/२९/२०८३	१४५५०००	१५०००००	१३८६०३५.२८	
४९	वडा नं. ३	बिसेटाकुरा पार्क निर्माण दार्मा ३ सल्यान	९/६/२०८२	बिसेटाकुरा पार्क निर्माण उपभोक्ता समिति	९/१०/२०८२	१/२९/२०८३		१५०००००	१३०१५५४.८२	
५०	वडा नं. ६	सुर्योदय मा.वि घेरावार निर्माण	१/१७/२०८३	सुर्योदयमा.वि. घेरावार निर्माण उपभोक्ता समिति	१/१८/२०८३	२०८३-०२-२९	१९३९०४	२०००००	३७४५५९.३५	
५१	वडा नं. ३	तामाखानी विरेहखेत सिंचाई कुलो	१/२४/२०८३	तामाखानी विरेहखेत सिंचाई कुलो मर्मत उपभोक्ता समिति	१/२६/२०८३	२०८३-०२-२९	१२००८४.३३	१०००००	२९३१६६.९८	
५२	वडा नं. ६	पातेटाकुरी लेक निपाने खानेपानी ट्याङ्की निर्माण तथा पाइपलाईन बिस्तार योजना दार्मा ६ सल्यान	१/२४/२०८३	पातेटाकुरी लेक निपाने खानेपानी ट्याङ्की निर्माण उपभोक्ता समिति	१/२५/२०८३	२०८३-०२-२९	३४५१८९.०७	३०००००	२६८२९२	

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



योजना शाखा



उपभोक्ता समिति मार्फत काम हुदै गरेको योजनाहरु

५३	वडा नं. ६	खालि देखि पिपलबोटसम्म सिंचाई कुलो निर्माण दार्मा ६ सल्यान	१/६/२०८२	खालिदेखि तल्लो पिपलबोट सिंचाई कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति	१/८/२०८२	१/२९/२०८३	१४५५०००	१५०००००	१३८४८२५.३२	
५४	वडा नं. ६	जुगेखोला पोखरा खानेपानी टङ्की निर्माण	१/२८/२०८३	जुगेखोला पोखरा खानेपानी टङ्की निर्माण	१/२९/२०८३	२/२८/२०८३	५६७४१.०९	५००००	२८८४८	
५५	वडा नं. ३	केशवघट्ट घारीखोला सिंचाई कुलो निर्माण	१०/६/२०८२	केशवघट्ट घारीखोला सिंचाई कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति	१०/१८/२०८२	१/२९/२०८३	१३९९३६.८२	१७००००	१३२१२३	
५६	वडा नं. २	बाल कल्याण मा.वि.भुवनटाकुरी फिल्ड निर्माण तथा घेरबार योजना	२/१/२०८३	बाल कल्याण मा.वि.भुवनटाकुरी फिल्ड निर्माण तथा घेरबार योजना	२/२/२०८३	२०८३-०२-३१	५६७५९३.३३	५०००००	३०४७८४.६६	
५७	वडा नं. ६		१/१५/२०८३	लक्ष्मी आ.वि. भवन निर्माण	१/१५/२०८३	२०८३-०२-३१	२९०८२६	३०००००	०	
५८	वडा नं. ६	लक्ष्मी आ. वि. भवन निर्माण	१/१५/२०८३	लक्ष्मी आ.वि. भवन निर्माण	१/१५/२०८३	२०८३-०२-३१	२९०८२६		२८५५३७.९४	
५९	वडा नं. ६	ढाँराखेत लामिदुवाली सिंचाई कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति	११/१/२०८२	ढाँराखेत लामिदुवाली सिंचाई कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति	११/१/२०८२	२०८३-०२-३१	२९०९६५	३०००००	२६७८१८.२३	९७०७२८१५६९
६०	वडा नं. २	श्री बाल कल्याण प्राथमिक विद्यालय घुस्खोला दार्मा २ सल्यान	१/२५/२०८३	श्री बाल कल्याण प्राथमिक विद्यालय घुस्खोला दार्मा २ सल्यान	१/२५/२०८३	२०८३-०२-३१	९६९९९.७३	१०००००	९१३६२.३९	९७०९८२३५४४
६१	वडा नं. ३	धुलखर्क पाल्नोगाउँ बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	१/१५/२०८३	धुलखर्क पाल्नोगाउँ बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	१/१६/२०८३	२०८३-०२-३१	४८५००	५००००	२६४९१.४२	९७०९४१६५८७
६२	वडा नं. ३	धुलखर्क पाल्नोगाउँ बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	१/१५/२०८३	धुलखर्क पाल्नोगाउँ बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	१/१६/२०८३	२०८३-०२-३१	४८५००	५००००	२६४९१.४२	९७०९४१६५८७
६३	वडा नं. १	श्री बालजानोदय आ.वि. काफलगैरा इयालढोका मर्मत तथा रडरोगन योजना	१०/२५/२०८२	श्री बालजानोदय आ.वि. काफलगैरा विद्यालय व्यवस्थापन समिति	१०/२९/२०८२	२०८३-०२-२९	१७६६८५.६	१५००००	१४०१९५.४१	
६४	वडा नं. ३	डउँरीखोला पिकनिक पार्क निर्माण उपभोक्ता समिति	२/२७/२०८३	डउँरीखोला पिकनिक पार्क निर्माण उपभोक्ता समिति	२/२८/२०८३	३/१०/२०८३	२०००००	१९४०००	१८९२५४	९८२२८००८३९
६५	वडा नं. ५	जलेखर्क दुध उत्पादन तथा प्रशोधन सहकारी संस्था लि. दार्मा गा.पा. ५ सल्यान	११/२३/२०८२	जलेखर्क दुध उत्पादन तथा प्रशोधन सहकारी संस्था लि.	२/५/२०८३	३/१०/२०८३	५८२३४.१८	५००००	४५१०८	९८६३१८४१०

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



योजना शाखा

उपभोक्ता समिति मार्फत काम हुदै गरेको योजनाहरु



६६	दार्मा गाउँपालिका	फारुला बहुमुखी क्याम्पस भवन दोस्रो तलामा टप निर्माण तथा भवन हरुको रङ्गोगन	२/१३/२०८३	फारुला बहुमुखी क्याम्पस भवन दोस्रो तलामा टप निर्माण तथा भवन हरुको रङ्गोगन	२/१५/२०८३	३/१०/२०८३	५८५९६२.५५	५०००००	४७४६५१.७७	
६७	वडा नं. २	लसुनधारी घुसखोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना	७/२७/२०८२	लसुनधारी घुसखोला खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति	७/२७/२०८२	३/२०/२०८३	२७०३१६३.५६	२७०३१६३.५६	७११५४७.४६	
६८	वडा नं. ६	धाराखोला अरबारे खानेपानी तथा सरसफाई योजना	७/२६/२०८२	धाराखोला अरबारे खानेपानी तथा सरसफाई योजना उपभोक्ता समिति	७/२६/२०८२	३/२०/२०८३	४८७५१२५.५८	४८७५१२५.५८	३१८८८७२.५५	
६९	वडा नं. ६	पधेरीखोला मलिक्या लिफ्ट खानेपानी (आ.ब. २०८१/०८२ को भुक्तानी बाँकी)	२/६/२०८३	पधेरीखोला मलिक्या लिफ्ट खानेपानी	२/१०/२०८३	२०८३-०२-२९		९७०००	२५७६९१.०३	
७०	वडा नं. ५	जन कल्याण आ.वि. भालुमारे विद्यालय भवन मर्मत	२/१८/२०८३	श्री जन कल्याण आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माण समिति	२/१९/२०८३	३/१२/२०८३	३४३६२६.८९	३०००००	२८२५२७.२७	
७१	वडा नं. ५	बराहखोला स्यालदुले पातिहाल्न साइटा खानेपानी तथा सरसफाई योजना	७/२६/२०८२	बराहखोला स्यालदुले साइटा खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता उपभोक्ता समिति	७/२७/२०८२	३/२०/२०८३	५४७३८९३.७५	५४७३८९३.७५	१९०५०८१.७२	
७२	वडा नं. ६	श्री सुर्योदय माध्यमिक विद्यालय शौचालय निर्माण योजना	१०/९/२०८२	श्री सुर्योदय माध्यमिक विद्यालय शौचालय निर्माण समिति	१०/१०/२०८३	३/२०/२०८३	९९९९९९.९४	८९९९९९.९४	३७४१२६.८३	
७३	वडा नं. ३	पुरेई सोती बालुवा खेत सिचाई कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/१०/२०८२	पुरेई सोती बालुवा खेत सिचाई कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति	१२/११/२०८२	२०८३-०२-३१	११८०८५	१०००००	९३९४३.५५	९८०९५८३०४५
७४	वडा नं. १	सरस्वती प्रा.वि.भदालेखोला पाटेशन वाल निर्माण योजना	९/२५/२०८२	सरस्वती प्रा.वि.भदालेखोला पाटेशन वाल निर्माण योजना	९/२६/२०८२	२०८३-०२-३१	२४३१४७.५६	२२५०००	२१४१०१.६७	९७४९२८२८१९
७५	वडा नं. २	मौलेखाली सिलिङ्गी सडक मर्मत	८/१९/२०८२	मौलेखाली सिलिङ्गी सडक मर्मत	८/२५/२०८३	३/१०/२०८३	९२३३८५.२४	१००००००	८१४०७२	
७६	वडा नं. ४	अधेरीखोला गलात दलित बस्ती खानेपानी तथा सरसफाई योजना	८/३/२०८२	अधेरीखोला गलात दलित बस्ती खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति	८/३/२०८२	२०८३-२०-०३	२८३२६०७.८८	२८३२६०७.८८	१०१०१७५.७९	
७७		ज्युलाटाटा खानेपानी तथा सरसफाई योजना	७/२०/२०८२	ज्युलाटाटा खानेपानी तथा सरसफाई योजना उपभोक्ता समिति	७/२०/२०८२	७/२०/२०८३	६२६०२७२.१६	६२६०२७२.१६	१७९२५४१.७१	

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



योजना शाखा

उपभोक्ता समिति मार्फत काम हुदै गरेको योजनाहरु



७८	वडा नं. ३	लोकतान्त्रिक आ.वि. मलेअमै स्कूल मर्मत	२/१४/२०८३	लोकतान्त्रिक आ.वि. मलेअमै वि व्य स	२/१६/२०८३	३/१०/२०८३	५४३८४०.८८	४५००००	४२६५९६	
७९	वडा नं. ४	भुतखोली तक्मरा खानेपानी योजना	२/२०/२०८२	भुतखोली तक्मरा लिफ्ट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति	२/२०/२०८३	३/१०/२०८३	४६४९३७.७८	४६४९३७.७८	१७९८४२.६२	
८०	वडा नं. ३	चम्फुटाकुरा लिफ्ट खानेपानी योजना	१२/२०/२०८२	चम्फुटाकुरा लिफ्ट खानेपानी योजना	१२/२०/२०८२	२/१०/२०८३	६३२५७६.६७	६३२५७६.६७	३०२६५७.२२	
८१	वडा नं. १	सिमखोली काफलगैरा विष्टगाउँ लिफ्ट खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजना	७/२७/२०८२	सिमखोली काफलगैरा विष्टगाउँ लिफ्ट खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजना उपभोक्ता समिति	७/२०/२०८२	७/२०/२०८३	७७९७४६२.६९	७७९७४६२.६९	२८८७९७३.३३	
८२		जलुकेनी लिगाचौर खानेपानी योजना	१२/२०/२०८२	जलुकेनी लिगाचौर खानेपानी योजना उपभोक्ता समिति	१२/२१/२०८२	३/२०/२०८३	३५३०९३.३५	३५३०९३.३५	१७९००५.०५	
८३	वडा नं. ६	चिसापानी छरिखोला खानेपानी योजना	१२/२०/२०८२	चिसापानी छरिखोला खानेपानी योजना उपभोक्ता समिति	१२/२०/२०८२	३/२०/२०८३	४०६९०४.५८	४०६९०४.५८	३६१८३१.३५	
८४		बेतेनिखोला सुगाखोला लिफ्ट खानेपानी योजना	१/२/२०८३	बेतेनिखोला सुगाखोला लिफ्ट खानेपानी योजना उपभोक्ता समिति	१/२/२०८३	३/१५/२०८३	४९६००२.७५	४९६००२.७५	२२११५६.७५	

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



योजना शाखा

ठेक्का मार्फत काम हुदै गरेको योजनाहरु



सि.न.	वार्ड/कार्यालय	योजना	सम्झौता मिति	समिति/फर्म/कम्पनी	सुरु मिति	सम्पन्न मिति	लागत अनुमान	स्वीकृत रकम	भुक्तानी रकम	सम्पर्क नं.
१	वडा नं. ५	विश्वेश्वर आधारभूत विद्यालय त्रिवेणी दार्मा ५ (प्रदेश समपुरक)	८/९/२०८२	मुरु कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.	८/१०/२०८२	३/१५/२०८३	९१७२९६०.६२	९१७२९६०.६२	७४७६८७६.३९	
२	वडा नं. २	गाउँपालिका मुकाम फारुलाचौर देखि वडा नं.२ को वडा कार्यालय मौलेखाली सिलिङ्गी जोड्ने सडक स्तरोन्नती	८/९/२०८२	जाहारीखोला निर्माण सेवा प्रा.लि.	८/१०/२०८२	३/१५/२०८३	४८७८५९६.९	४८७८५९६.९	२९९७७४२.०४	
३	वडा नं. ३	हाँरीखोला फारुला चैतेखोला सडक पुनःस्थापना तथा मर्मत (स्थानीय पुर्वाधार सहयोग कार्यक्रम संग साझेदारी)	९/२१/२०८२	O.H.H.S Constructin and Suppliers Pvt.Ltd.	९/२५/२०८२	३/१५/२०८३	१०१०००९०.२	१०१०००९०.२	८५५६२२२.६१	
४		सूर्योदय मा.वि. विद्यालय घेरवार तथा फिल्ड निर्माण वडा नं.६	८/८/२०८२	बि.पि.एन.सिस्ने बिल्डर्स प्राइभेट लिमिटेड			२३०३४६७.९	२३०३४६७.९	२२५२२३६.४३	
५		construction works of primary Hospital १५ bed							८८७२६५२.३२	
६	वडा नं. ४	construction works of primary Hospital १५ bed	३/२३/२०७८	मिलिनियम/कल्पवृक्षा/शिव निर्मल जे.भि	३/३०/२०७८	३/१५/२०८२	१२०६५८३७९.२	१२०६५८३७९.२	८८७२६५२.३२	
७	वडा नं. २	सौररह चिसापानी सिचाई कुलो निर्माण (स्थानीय पुर्वाधार सहयोग कार्यक्रम संग साझेदारी)	९/२०/२०८२	सपना विल्डर्स	९/२२/२०८२	३/१५/२०८३	१६७५७५०.२४	१६७५७५०.२४	१२१४२२१.१४	
८	दार्मा गाउँपालिका	औषधि खरिद ढुवानी तथा पशुपन्छी उपचार सेवा	९/१८/२०८२	सिस्ने भेट फर्मा	९/१८/२०८२	९/२४/२०८२	७९१९४७.२	७९१९४७.२	७९०९३०.०५	
९	वडा नं. ३	सहिद स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण	९/२०/२०८२	O.H.H.S Constructin and Suppliers Pvt.Ltd.	९/२२/२०८२	२/१०/२०८३	८६३६१०.३८	८६३६१०.३८	७७६०१८.०७	

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



योजना शाखा



ठेक्का मार्फत काम हुदै गरेको योजनाहरु

१०	वडा नं. ५	टिकेपातल रातामाटा नेटापिपल साइट सडक पुनःस्थापना तथा मर्मत (स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम संग साझेदारी)	१०/६/२०८२	O.H.H.S Constructin and Suppliers Pvt.Ltd.		३/१५/२०८३	४४५८९९६.४८	४४५८९९६.४८	३८८८७७९.४४	
११	वडा नं. ६	श्री सुर्योदय मा .वि. गोठिवन विद्यालय भवन निर्माण	१२/१८/२०८२	सिंह निर्माण सेवा	१२/२१/२०८२	३/१५/२०८३	५७६००९३	५७६००९३	४७५०६६१.७३	
१२	वडा नं. २	भुवनटुकुरी गोडवाड भटालेखोला सडक स्तरोन्नति तथा पुनःस्थापना	१२/१९/२०८२	जाहारीखोला निर्माण सेवा प्रा.लि.	१२/२१/२०८२	३/१५/२०८३	३४१४२८८.४४	३४१४२८८.४४	२५४६८९९.५४	
१३	वडा नं. १	मौलेखाली दार्माकोट नुवाकोट सडक पुनःस्थापना तथा मर्मत (स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम संग साझेदारी)	९/२१/२०८२	मुरु कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.	९/२३/२०८२	३/१५/२०८३	५११६३७०.९९	५११६३७०.९९	४६७४६२६.२३	
१४	वडा नं. ४	ढुङ्गेपानी रामिडाँडा खानेपानी निर्माण	१२/२२/२०८२	एम.डि.एस.निर्माण सेवा	१२/२४/२०८२	३/१५/२०८३	२४०६३२३.२८	२४०६३२३.२८	१८१०१३६	
१५	वडा नं. ५	गोठिवन लैयटा विष्टगाउँसडक पुनःस्थापना तथा निर्माण	१२/२२/२०८२	सपना विल्डर्स	१२/२४/२०८२	३/१५/२०८३	२९१७८३५.६	२९१७८३५.६	२६३९२६९.७९	
१६	वडा नं. ६	सिमाखोली- गोठीवन-भूर्तिवाड- लिगाचौर- प्रसुतिगृह सडक स्तरबृद्धि (म्याद थप)	१०/१९/२०७९	Jana Chahana-Santosh JV	१०/२१/२०७९	३/१५/२०८३	२१७६३३८०	२१७६३३८०	५३५२७३१.४४	
१७	वडा नं. ३	जनज्योति मा.वि.फारुलाचौर भवन निर्माण	१२/१८/२०८२	श्री स्टार दार्मा मालिका कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि	१२/२२/२०८२	३/१५/२०८३	११५५८४३२.५२	११५५८४३२.५२	८४२०६०१.०६	
१८	वडा नं. ३	पुखातदेखि हाँरीखोला र चैतेखोला कैक्षेसम्म सडक पुनःस्थापना तथा निर्माण	१२/२९/२०८२	O.H.H.S Constructin and Suppliers Pvt.Ltd.	१२/३०/२०८२	३/१५/२०८३	७२३५९१८.३९	७२३५९१८.३९	६५२९८२६	
१९	वडा नं. ५	बाघखोर झ्यारीबाड सडक स्तरवृद्धि कर्णाली प्रदेश समपुरक योजना कार्यान्वयन (म्याद थप)	१०/२३/२०७९	जनक कन्स्ट्रक्शन सेवा	१०/२५/२०७९	१/३०/२०८४	१००७८५०७	१००७८५०७	१५०३२६८.५६	

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



योजना शाखा

कोटेसन मार्फत काम हुदै गरेको योजनाहरु



सि.न.	वार्ड/कार्यालय	योजना	सम्झौता मिति	समिति/फर्म/कम्पनी	सुरु मिति	सम्पन्न मिति	लागत अनुमान	स्वीकृत रकम	भुक्तानी रकम	सम्पर्क नं.
१	वडा नं. ५	सडक सरसफाई वडा नं.५	६/२०/२०८२	सिंह निर्माण सेवा	६/२०/२०८२	९/१०/२०८२	९९९८७७.५२	९७९८७७.९१	९२१५९९	
२	वडा नं. १	सडक सरसफाई वडा नं.१ २ र ५	७/९/२०८२	सपना विल्डर्स	७/९/२०८२	१०/२५/२०८२	९९९९९९.४२	९७२५३१.६४	९२३८०५	
३	वडा नं. ३	मसानघाट झोलुङ्गे पुल निर्माण	९/१६/२०८२	न्यू हिमकृष्ण सप्लायर्स	९/१७/२०८२	९/२२/२०८२	९९९८३.४३	९९९८३.४३	९३०१६.२९	
४	वडा नं. १	नुवाकोट विष्टगाउँ सडक ग्रावेल तथा स्तरोन्नति	९/२/२०८२	कोशेली कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.	९/४/२०८२	११/२५/२०८२	९९९८०७.०३	९६९१५२.८४	८७७६३८.८६	
५		हितानपाखा-मासुगार RCC पुल निर्माण	९/१६/२०८२	वर पिपल निर्माण सेवा	९/१८/२०८२	११/२५/२०८२	९९९९३५.२९	९६९६४५.०५	८८०२८३	
६	वडा नं. ३	वडा नं. ३, ४ र ६ का सडक सरसफाई योजना	८/२/२०८२	जय बागेश्वरी कन्स्ट्रक्शन	८/४/२०८२	९/३०/२०८२	९५२०७७.८४	९१७२६३.३२	८६९५१९.५८	
७	वडा नं. ४	नाउला पिपलबोट देखि गर्लाँत तल्लो वस्ती सडक तथा पिपलबोट आली सुर्योदय सडक निर्माण	१०/१९/२०८२	भिम कुमाख निर्माण सेवा	१०/२१/२०८२		२९९८५७.९६	२९९८५७.९६	२७५४४५.५७	
८	वडा नं. ५	भैयाराथान मालुवेला कृषि सडक निर्माण	११/१०/२०८२	श्री गणेश डी एन ट्रेडर्स	११/१४/२०८२	१२/१५/२०८२	१९४९७६.९४		७८३१४.०१	
९	वडा नं. ३	कभर्डहल स्तरोन्नति	१०/१८/२०८२	श्री शौभाग्य निर्माण सेवा	१०/२२/२०८२	११/३०/२०८२	६९२९७५.१८	६७२९८१.७५	६१०३०४	
१०	वडा नं. ६	ज्यामिरेचौर फिल्ड तथा सडक निर्माण	१/१५/२०८३	O.H.H.S Constructin and Suppliers Pvt.Ltd.	१/१५/२०८३	१/१६/२०८३	३८३३८.४५	३८३३८.४५	३१०००.०६	

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



योजना शाखा

कोटेसन मार्फत काम हुदै गरेको योजनाहरु



११	वडा नं. ५	रातामाटादेखि टाकुरासम्म कृषि सडक निर्माणको लागि इन्धन खरिद	११/८/२०८२	श्री गणेश डी एन ट्रेडर्स	१२/१४/२०८२	२/८/२०८३	२८४०१७.९३	२८४०१७.९३	२७९७५७.६६	
१२	वडा नं. ३	वडा नं. ३ को कार्यालयमा शौचालय र प्रतिक्षालय मर्मत	१०/२०/२०८२	Dosti Construction and Suppliers Pvt.Ltd.	१०/२४/२०८२	१२/१६/२०८२	८९९९८९.९१	८७२१६६.९७	७६७०२९	
१३	दार्मा गाउँपालिका	न्यायिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम	२०८३-०२-२९	मुरु कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.	२०८३-०२-३०	३/४/२०८३	३०००००	३०००००	०	
१४	दार्मा गाउँपालिका	न्यायिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम	२०८३-०२-२९	मुरु कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.	२०८३-०२-३०	३/४/२०८३	३०००००	३०००००	०	
१५	वडा नं. २	साक्चाखोला सिलिङगी सिंचाई कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति	११/४/२०८२	सविज्ञा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा. लि.	११/६/२०८२	१२/३०/२०८२	९९९९९९.२९	९७३११७.३२	८३७६३८.७३	
१६	वडा नं. १	सडक मर्मत तथा सरसफाई वडा नं.१ र २	६/१०/२०८२	सपना विल्डर्स	६/१५/२०८२	८/२०/२०८२	९९९९८.९७	९९९९८.९७	९२२६८.०८	
१७	वडा नं. ४	फारुला मौलोहाले सडक खण्ड सडक ग्राभेल	८/१०/२०८२	मने कामी					९१६३५.३१	
१८	वडा नं. ३	जरेपानी खोलामा ग्याविन र कच्चे निर्माण	११/२६/२०८२	कालिका निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स	११/२८/२०८२	१२/२६/२०८२	७७९९९२.६८	७४४८९४.८	६५८०३६.०३	
१९	वडा नं. २	जन ज्योति आ.वि. विद्यालय भवन फिनिशियर साइटा	१/२३/२०८३	एम.डि.एस.निर्माण सेवा	१/२५/२०८३	२/२३/२०८३	३९९८३६.९५	३८६५२९.७७	३६२८२४.६२	
२०	वडा नं. ५	नेटापिपल देखि साइट सडक मर्मत	१/२४/२०८३	O.H.H.S Constructin and Suppliers Pvt.Ltd.	१/२६/२०८३	२/२५/२०८३	१९९९३७.७५	१९२०७०.२२	१७८५८१.२७	
२१	वडा नं. ५	इन्धन खरिद वडा नं.५	१२/१०/२०८२	श्री गणेश डी एन ट्रेडर्स	१२/१४/२०८२	२/२१/२०८३	७०४३१४.८३		२६२०२८	
२२	वडा नं. ५	फारुला थुम्केसल्ली सडक ग्राभेल	२/५/२०८३	युवा निर्माण सेवा	२/७/२०८३	२/२५/२०८३	५४९९५२.११	५२७५४२.३१	४७०६५६.४१	
२३	वडा नं. ६	लिगाचौर टोटेके सडक निर्माण र सुर्योदय मा वि. फिल्ड निर्माण	१२/२७/२०८२	जाहारीखोला निर्माण सेवा प्रा.लि.	१२/२८/२०८३	१/२०/२०८३	३५४९९९.३४	३४१०९५.६६	३१९७९०.१	
२४	वडा नं. १	१ नं. वडा कार्यालय धारा निर्माण	२/११/२०८३	१ नं. वडा कार्यालय	२/१३/२०८३	२०८३-०२-२९	१९४००		१८६६४.०७	

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



आ.व.२०८२/८३ मा सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रमको पालिका स्तरीय समीक्षा

मिति: २०८३।०४।०७ गते



स्थान: दार्मा गाउँपालिका सभाहल, सल्यान।



दार्मा गाउँपालिका

स्वास्थ्य तथा सरसफाई शाखा

Target population


Details	Number
Total Population	19606
Exp. Live Births	440
00 - 11 Months	440
02 - 11 Months	
12 - 23 Months	875
00 - 23 Months	875
06 - 23 Months	619
00 - 35 Months	
00 - 59 Months	
06 - 59 Months	1859
12 - 59 Months	1675
00 - 14 Years	6089
Total: 10-19 Years	
Male: 10-19 Years	4243
Female: 10-19 Years	2072
Female: 15-44 Years	
WRA 15-49 Years	57264
MWRA 15-49 Years	4352
Expected Pregnancy	520
60 & + Years	

Source : HMIS 2080/81


Service out late and school details

Ward no	# EPI clinic	# PHC-ORC	# FCHV	Primary (1-8) School	Secondary (9-12)	Higher education (Bachelor & higher)
1	2	1	5	3	1	0
2	3	2	4	5	1	0
3	2	0	3	2	1	1
4	2	2	6	4	1	0
5	5	2	4	5	1	0
6	1	1	5	3	1	0
Total	15	8	27	22	6	1


Catchment area and Photo of office of LLG



Please use note cam to capture photo of LLG



न्युनतम सेवा मापदण्ड स्कोर



MSS बाट सुधारका लागि गरिएका क्रियाकलनहरू

- सेवा प्रवाहमा आवश्यक पर्ने औजार उपकरणको पहिचान गरी सुनिश्चित गरिएको।
- MSS बाट पहिचान भएका समस्याहरूलाई कार्य योजना बनाई क्रमस समाधान गर्दै लिएको।
- स्वास्थ्य संस्थालाई प्राप्त प्रसुति इन्सेन्टिभबाट आमासुरक्षा कार्यक्रमलाई आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक सरसामाग्रीहरूको व्यवस्थापन भएको।

Service Sites of Darma Municipality

S.N.	Details	Number
1	Hospital	◦
2	PHCC	◦
3	HP	3
4	Zonal aryurved Ausadhalaya	◦
5	District aryurved center	◦
6	Aryurved Ausadhalaya	0
7	UHC	◦
8	CHU	1
9	PHC-ORC	8
10	EPI	14
11	FCHV	27

S.N.	Details	Number
12	Birthing Center	5
13	BEONC	0
14	CEONC	0
15	DR Center	0
16	DR Sub Center	0
17	DR Home	0
18	Gene-xport Center	0
19	CD4 center	0
20	ART Center	0
21	HTC	0
22	NRH	0
23	Other....	0

जनशक्ति बिबरण (स्वास्थ्य तर्फ)

पद	स्वीकृत दरबन्दी संख्या	हाल कार्यरत संख्या					जम्मा
		स्थायी	करार (छात्रवृत्ती)	करार (कार्यक्रम)	करार (समिति)	करार (अन्य)	
हे. अ/ ज.स्वा.नी	४	४	०	०	०	१	५
अहेव/ सिअहेव	६	७	०	०	०	१०	१७
अनमी/सिअनमी	६	४	०	२	०	९	१५
ल्याव असिस्टेन्ट	०	०	०	०	०	१	१
कार्यालय सहायक	३	०	०	०	०	१३	१३
पहेन	१	१	०	०	०	०	१
जम्मा	२०	१६	०	२	०	३४	५२

खोप कार्यक्रम

सुचकहरू	२०८०/०८१	२०८१/०८२	२०८२/०८३	± अवस्था*
बि.सि.जी. कभरेज	७७%	६५%	६२%	-
डि.पि.टी.हेप.बि.हिब १ कभरेज	८६%	९२%	८४%	-
ओ.पि.भि.३ कभरेज	८७%	९५%	७९%	-
पि.सि.भि. ३ कभरेज	९०%	९४%	७०%	-
रोटा २ कभरेज	८२%	९४%	८४%	—
एफ. आइ.पी.भि. १ कभरेज	८८%	९५%	७९%	-
जे.ई. कभरेज	९५%	१०१%	७३%	-
दादुरा रूबेला २ कभरेज	८९%	१०६%	७६%	-
टि.डि. २ र २+ कभरेज	५९%	१०६%	७०%	-
२३ म. भित्र पूर्णखोप प्राप्त गरेका बालबालिका कभरेज	८९%	१०६%	७३%	-
२४-५९ महिनामा खोप सुरु गरेका बच्चा संख्या	५%	६%	६%	-
डि.पी.टी-हेप बि १- दादुरा रूबेला दोस्रो बिचको ड्रपआउट दर	२१%	११%	११%	-

*अन्तिम दुई वर्षको अवस्था तुलना गर्नुहोस्

समुदायमा आधारित नवशिशु तथा बालरोगको एकिकृत व्यवस्थापन (IMNCI) कार्यक्रम

सुचकहरू	२०८०/०८१	२०८१/०८२	२०८२/०८३	± अवस्था
पाँच वर्षमुनिका बालबालिका मध्ये IMNCI कार्यक्रममा दर्ता भएका (enrolled) विरामीको प्रतिशत	१३५%	१५६%	११३%	—
जन्मने वितिककै नाभी मलम लगाएका नवजात शिशुहरूको प्रतिशत	१००%	१००%	५०%	—
०-५९ दिनका शिशुहरू मध्ये ब्याक्टेरियाको गम्भीर संक्रमण भएका शिशुहरूको प्रतिशत	१४%	१४%	१९%	—
ब्याक्टेरियाको गम्भीर संक्रमण भएका मध्ये जेन्टामाईसिन सुईद्वारा पूर्ण उपचार पाएकाको प्रतिशत	१४%	१२०%	१००%	+
०-५९ दिनका शिशुहरू मध्ये स्तनपान सम्बन्धि समस्या भएकाको प्रतिशत	६	०	१	+
८-५९ दिनका निमोनिया भएका शिशुहरू मध्ये एमोक्सिसिलिनद्वारा उपचार गर्नेको प्रतिशत	४४%	२९%	४४%	+


परिवार योजना कार्यक्रम

सुचकहरू	२०८०/०८१	२०८१/०८२	२०८२/०८३	± अवस्था
परिवार नियोजन सेवाको नयाँ सेवाग्राही दर (प्रजनन उमेरका महिलाहरू मध्ये)	६%	७%	८%	+
कण्डम (CYP)	१६४६२	१४४४६	९१२६	—
हाल प्रयोगकर्ता संख्या				
पिल्स	९७	१११	१२०	+
डिपो	३७९	४३१	३०५	—
IUCD	६७	११०	९९	—
Implant	५१६	४५३	४२८	—
जम्मा हाल प्रयोगकर्ता (अस्थायी साधन)	१०५९	१२१५	९५२	—
जम्मा हाल प्रयोगकर्ता ((स्थायी साधन)	०	०	०	
परिवार नियोजन प्रयोगकर्ता दर (अस्थायी र स्थायी) (प्रजनन उमेरका महिलाहरू मध्ये)	२८%	३२%	२४%	-


पोषण कार्यक्रम

सूचकहरू	२०८०/०८१	२०८१/०८२	२०८२/०८३	± अवस्था
कम जन्म तौल (२.५ भन्दा कम) भएका नवजात शिशुको प्रतिशत	६%	९%	२%	+
बृद्धि अनुगमनको लागि दर्ता गरिएका २३ महिना पुरा गरेका बालबालिकाको औषत भेट	१३%	१८%	२१%	+
जन्मेको १ घण्टा भित्र स्तनपान गराएको शिशुको प्रतिशत	९९%	१००%	१००%	+
जन्मेको ६ महिनासम्म स्तनपान गराएको बच्चाहरूको प्रतिशत	९१%	९०%	९३%	+
गर्भवती अवस्थामा १८० दिन आइरन चक्की प्राप्त गरेका गर्भवती महिलाहरूको प्रतिशत	५७%	६९%	६९%	—
सुत्केरी अवस्थामा भिटामिन ए प्राप्त गरेका महिलाहरूको प्रतिशत	१०७%	१०२%	५९%	-
शिघ्र कुपोषण भएका नयाँ बच्चाहरूको प्रतिशत (% of MAM Cases, new)	०	३%	१३%	-
शिघ्र कुपोषण भएका बच्चाहरू मध्ये निको भएकाको प्रतिशत	१००%	१००%	१००%	+
३ साइकल (१८० पिस) बालभिट्टा पाउने ६ देखि २३ महिनाको बालकालिकाको प्रतिशत	१७%	१९%	४१%	+
पहिलो चरणमा भिटामिन ए को आम वितरणको प्रतिशत	९४%	११३%	९०%	—
दोस्रो चरणमा भिटामिन ए को आम वितरणको प्रतिशत	१००%	११०%	५४%	—


वृद्धि अनुगमनका लागि दर्ता भएका ० देखि ११ महिनाका बालबालिकाको प्रतिशत (३ आ.व. तथ्यांक)




वृद्धि अनुगमनका लागि दर्ता भएका ० देखि २३ महिनाका बालबालिकाको प्रतिशत (३ आ.व. तथ्यांक)




वृद्धि अनुगमनमा दर्ता भएका ० देखि २३ महिनाका बालबालिकाको औषत भेट (३ आ.व. तथ्यांक)




वृद्धि अनुगमनका गरिएका ० देखि २३ महिनाका बालबालिकाको मध्य कम्म तौलको प्रतिशत (३ आ.व. तथ्यांक)




वृद्धि अनुगमनमा दर्ता भएका मध्ये पूर्ण स्तनपान गरिएका बालबालिकाको प्रतिशत (३ आ.व. तथ्यांक)




वृद्धि अनुगमनमा दर्ता भएका मध्ये पुरक खाना शुरू गरेका ६ देखि दस महिनाको बालबालिकाको प्रतिशत (३ आ.व. तथ्यांक)




% of pregnant women receiving iron tablets & % of pregnant women receiving calcium tablets



सूत्केरी आमाले भिटामिन ए र ४५ आइरन चक्की पाएकाहरुको प्रतिशत



Vitamin "A" & Albendazole Campaign



पोषण कार्यक्रममा


सुधारका लागि गरिएका क्रियाकलापहरू

- मासिक स्वास्थ्य आमा समूहमा स्वास्थ्य कर्मीद्वारा सहजिकरण गर्ने गरेको।
- मासिक रुपमा साविकका वडाहरूमा वृद्धि अनुगमन गर्ने गरेको।


सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू

- फिल्ड र स्वास्थ्य संस्थामा गरिएका क्रियाकलापहरूलाई अभिलेख र प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा हुन नसकेको।
- वृद्धि अनुगमनमा छुट भएका बालबालिकाहरूलाई अनिवार्य फलअप हुन नसकेको।


Safe motherhood program coverage



% of 8 times ANC as per protocol



% of institutional deliveries




Birthing center and their effectiveness

Details	Ward no 1	Ward no 2	Ward no 3	Ward no 4	Ward no 5	Ward no 6	Palika		
Yes/No	yes	no	yes	yes	yes	yes	yes		
No of Delivery	25	0	52	28	31	13	149		

% of postpartum women who received PNC check up

FY 2082/83



Safe Abortion Care

Safe Abortion Care	2080/81	2081/82	2082/83
1. No of CAC (Surgical Abortion)	0	0	0
2. No of CAC (Medical Abortion)	31	41	26
3. Proportion of <20 yrs women receiving abortion service	0	5	4
4. No of abortion complication	0	2	0
5. Proportion of Long term contraception among post abortion contraception used	32	2.4	0
6. No of PAC	0	0	0

Maternal, perinatal death and related works

No of			Causes of Maternal death	Causes of Perinatal death
Maternal Death	Perinatal death	VA done		
२	०	२	• PPH • Suicide	• •

Innovative works are done for the betterment of SM

- प्रसूति सेवा लिदा एम्बुलेन्स फ्रि गरिएको।
- प्रत्येक महिना स्वास्थ्य आमासमूहको बैठक बसी आमा सुरक्षा बारे जानकारी दिने गरेको।
- पूर्ण संस्थागत प्रसूति सेवाको नजिक पुगेको।
-

सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रममा

सुधारका लागि गरिएका क्रियाकलपहरू

- मासिक स्वास्थ्य कर्मीको उपस्थितिमा स्वास्थ्य आमा समूहको बैठक सञ्चालन हुने गरेको उक्त बैठकमा आमा तथा नवशिशु स्वास्थ्य बारे छलफल हुने गरेको ।

सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू

- अझै पनि एक पटक स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्कमा आइका गर्भवति आमाहरू निरन्तर सेवा लिन आउने नगरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
- टोल बस्तिमा भएका नवजात शिशु र गर्भवति तथा सुत्केरी आमाहरूको बास्तविक संख्या स्वास्थ्य संस्थाहरूले एकिन गर्न नसक्दा सेवा लिए नलिएको एकीन गर्न नसकिएको देखिन्छ ।

नसर्ने तथा मानसिक रोगहरूको अवस्था 2082/83

Disease	Number of new case	Gender	
		Male	Female
Hypertension	२६०	९७	१६३
Diabetes	३९	२३	१६
COPD	२८	१२	१६
Asthma	४७	२६	२१
Thyroid	०		
Depression	०		
Suicide Attempt	०		
Anxiety	८	२	६
Psychosis	०		
Occupational Injury	३१	१६	१५
Violence	०		
Self harm	०		
Road Traffic Injuries	१	१	

Disease	Number of Death case	Gender	
		Male	Female
Chronic Respiratory Disease	०		
Suicide	१		१
Other NCDs death	०		

वृद्धि अनुगमन तथा बालभिटा वितरण



नियमित स्वास्थ्य आमा समूहको बैठक



स्वास्थ्य आमा समूहको बैठक





सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस मनाउँदै



Scrub Typhus को महामारी र अन्य सरुवा रोगको रोगथामको लागि विद्यालय स्तरमा स्वास्थ्य शिक्षा दिँदै।



२ बर्ष मूनिका बालबालिहरुको पोषण लेखाजोखा र बृद्धि अनुगमन।



विध्यालयमा HPV खोप अभियान सन्चालन गर्दै।



PNC Home visit मा नर्सिङ् स्टाफ।



HP-MSS Follow-up कार्यक्रममा।



पोषणमैत्री र पूर्णसरसफाइ उन्मुखपालिका घोषणा अवधारणा सम्बन्धी २ दिने कार्यशाला



[illegible]



शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा



१. पृष्ठभूमि

दार्मा गाउँपालिका अन्तर्गत शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट बमोजिम विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। प्रस्तुत प्रतिवेदनमा चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति विवरण समावेश गरिएको छ।

२. वित्तीय प्रगति

यस शाखाको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को चैत्र मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको ७०.३४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ। स्वीकृत कार्यक्रमहरू समयमै कार्यान्वयन गरी उपलब्ध स्रोत साधनको यथोचित उपयोग गरिएको छ।

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा



३. कार्यक्रमगत प्रगति:

३.१ विद्यालय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण:

यस अवधिमा गाउँपालिकाभित्र रहेका विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको छ।

- विद्यार्थी विवरण सत्यापन गरिएको
- विद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक अवस्थाको मूल्यांकन गरिएको
- आवश्यक सुधारका लागि निर्देशन तथा सुझाव प्रदान गरिएको

३.२ IEMIS सम्बन्धी तालिम तथा व्यवस्थापन:

शिक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (IEMIS) लाई प्रभावकारी बनाउन निम्न कार्यहरू सम्पन्न गरिएका छन्:

- सम्बन्धित शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई IEMIS सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको
- प्रत्येक विद्यालयमा IEMIS फोकल पर्सन तोकी जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको
- प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको

“उत्पादनमा वृद्धि : दामाको समृद्धि”



शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा



3.३ विपद् समयमा सिकाइ क्षति आपूरण कार्यक्रम:

विपद्का कारण विद्यार्थीहरूको सिकाइमा परेको क्षति न्यूनीकरण गर्न:

- सिकाइ आपूरण तथा द्रुत सिकाइ योजना सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको
- तालिमपश्चात विद्यालयस्तरमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको

3.४ विद्यालयस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड खेलकुद:

विद्यालयस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ। यस कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा टेवा पुऱ्याएको छ।

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा



3.५ आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशन:

- कक्षा ८ को आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन गरिएको
- शैक्षिक सत्र २०८२ का विद्यार्थीहरूको मूल्यांकन कार्य सम्पन्न गरिएको
- नतिजा समयमै प्रकाशन गरिएको

3.४ निष्कर्ष:

चैत्र मसान्तसम्म शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाबाट सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरू योजनाअनुसार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भई सन्तोषजनक प्रगति हासिल भएको छ। आगामी दिनहरूमा समेत कार्यक्रमहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ।

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा



3.५ सुझावः

- विद्यालय अनुगमनलाई अझ व्यवस्थित र नियमित बनाउने
- IEMIS प्रणालीलाई थप सुदृढ तथा प्रविधिमैत्री बनाउने
- विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



रोजगार शाखा



रोजगार सेवा केन्द्रः

- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन सहजीकरण,
- युवारोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना (युवारूप) सञ्चालन सहजीकरण,
- आगामी आर्थिक वर्षका लागि वेरोजगार व्यक्ति EMIS मा प्रविष्ट गर्ने
- मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन सहजीकरण,
- पुनः श्रम स्वीकृति सहजीकरण,
- वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सहजीकरण,
- वैदेशिक रोजगार क्षतिपूर्ति सहजीकरण,
- शव झिकाउन सहजीकरण,

“उत्पादनमा वृद्धि : दामाको समृद्धि”



रोजगार शाखा



- शव दुवानी सहजीकरण,
- वैदेशिक रोजगारमा गई बिरामी/अंगभंग भई फर्किएका व्यक्तिको लागि आर्थिक सहायता सहजीकरण ।
- पुणः श्रम स्वीकृति-१०० वटा
- शव झिकाएको- ६ वटा
- शव दुवानी-६ वटा
- मृत्यू क्षतिपूर्ति-८ वटा
- बिरामी/अंगभंग २ वटा
- छात्रवृत्ति सिफारीस – ४ वटा
- उद्धार तथा खोजतलास – ५ जना
- परिवारको स्वास्थ्य उपचार – १ जना

“उत्पादनमा वृद्धि : दामाको समृद्धि”



महिला तथा बालबालिका शाखा



क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित रकम	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१	विभिन्न दिवसिय कार्यक्रम लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६दिने अभियान, अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस , अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस, महिनावारी स्वच्छता दिवस आदि।	३०००००	२९७३७०	९९.१२
२	वडा वाल अधिकार समिति गठन र बालमैत्रीस्थानीय वडा शासन समिति गठन र बालमैत्री स्थानीय शासन का सुचकहरुवारे अभिमुखिकरण	८४०००	८४०००	१००
३	वडा तथा पालिका स्तरीय बाल अधिकार समितिका पदाधिकारीहरुलाई बाल अधिकार सम्बर्धन/प्रबर्धन तथा बाल संरक्षण सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम	२०००००	१२९९२०	५३.२८
४	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शशक्तिकरण क्षमता विकास कार्यक्रम	५००००	५००००	
५	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण वजेट परिक्षण GESI AUDIT /GRB	१५००००	१५००००	१००
६	वडा स्तरिय महिला सञ्जाल गठन र समुह समिति गठन तथा पुनर्गठन	१५००००	११२८५०	७५.२३
७	टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई नेतृत्व विकास विकास तालिम	२२००००	२२००००	१००
८	पालिका स्तरिय बाल सञ्जाल गठनतथा वडा र पालिका स्तरिय बाल सञ्जालका सदस्यहरुलाई लैंगिक हिंसा, घरेलु हिंसातथा बाल विवाह न्युनिकरण सम्बन्धि अभिमुखिकरण	१४००००	१३९२००	९९.४३
		१२९४००/-	११८३३४०/	



महिला तथा बालबालिका शाखा



महिला तथा बालबालिका शाखाबाट अन्य कामको विवरण

सि. नं	विवरण	इकाइ/जना	गत वर्षको सोही अबधी	यस वर्षको सोही अबधी
१	अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण वर्ग संशोधन तथा प्रतिलि	१६ जना		१ वर्ष
२	जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण	३० जना		
३	वैक खाता छोरी सुरक्षा जिवन भरीको कार्यक्रमको निवेदन संकलन तथा खाताखोल्नको लागि सिफारिस	७०		
४	घाइते अपाङ्ग तथा शहिद परिवार जीवन निर्वाह भत्ता का निवेदन संकलन	८७ जना		
५	टोल विकास संस्था सुचिकृत	६		



महिला तथा बालबालिका शाखा



१. लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान



“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



महिला तथा बालबालिका शाखा



२. टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई नेतृत्व विकास तथा क्षमता विकास तालिम



३. अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस



“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



महिला तथा बालबालिका शाखा



४. पालिका स्तरिय बाल सञ्जालका पदाधिकारीहरुलाई लैगिक हिंसा, घरेलु हिंसा तथा बाल विवाह न्युनिकरण सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम



५. वडा स्तरीय बाल सञ्जालका पदाधिकारीहरुलाई लैगिक हिंसा घरेलु हिंसा तथा बाल विवाह न्युनिकरण सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम



“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



उद्यम विकास शाखा



क्र.स	क्रियाकलाप	प्रगतिको अवस्था/विवरण	प्रगति सङ्ख्या	स्वीकृत बजेट	खर्च बजेट	कैफियत
१	वार्षिक कार्ययोजना योजना	वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत भएको।	-	-	-	
२	उद्यम विकास अनुगमन समिति गठन	उद्यम विकास अनुगमन समिति गठन भएको।	७ जना	-	-	
३	वडा छनौट	वडा नं ०५ छनौट भएको।	-	-		
४	१ दिने वडा स्तरीय अभिमुखिकरण	वडा नं ०५ मा सम्पन्न भएको।	२३ जना	२५,०००/-	२४,१९०/-	
५	१ दिने वस्ती स्तरीय सहभागीतात्मक ग्रामिण लेखाजोखा (PRA)	वडा नं ०५ मा सम्पन्न भएको।	२४ जना	२५,०००/-	२४,१३०/-	



उद्यम विकास शाखा



क्र.स	क्रियाकलाप	प्रगतिको अवस्था/विवरण	प्रगति सङ्ख्या	स्वीकृत बजेट	खर्च बजेट	कैफियत
६	घरधुरी सर्वेक्षण	गरिएको तर data entry गर्न बाँकी	१३ जना	-	-	
७	समुह गठन	वडा नं ०५ का सम्भावित लघु उद्यमीको समुह गठन भएको।	१३ जना	-	-	
८	उद्यमशीलता विकास तालिम	सम्पन्न भैसकेको	१३ जना	८४०००/-	८२,४३२/-	
९	व्यूटिपार्लर प्राविधिक सीप विकास तालिम	सम्पन्न भैसकेको	१३ जना	२,०३,५६८/-	२,७५,७०५/-	स्थिर सम्पत्तिको २० % लागत सहभागीता सहित र उपाध्यक्षसँग उद्यमी कार्यक्रम बाट बचेको



उद्यम विकास शाखा



क्र.स	क्रियाकलाप	प्रगतिको अवस्था/विवरण	प्रगति सङ्ख्या	स्वीकृत बजेट	खर्च बजेट	कैफियत
१०	भैरहेका उद्यमीहरूका लागि स्तरोन्नति तालिम	वडा नं ०३ मा दुना टपरी उद्योगका आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइसकेको	१४ जना	७०,०००/-	७०,०००/-	
११	उपाध्यक्षसँग उद्यमी कार्यक्रम (मागका आधारमा)	वडा नं ०४ भल्चौरका महिला समुहलाई १० दिने मसला बनाउने तथा सिस्नो प्रशोधन सम्बन्धि सीप विकास तालिम सम्पन्न भैसकेको	२१ जना	५,३०,०००/-	४,६८,१९२.४५/-	२०% स्थिर सम्पतिमा लागत सहभागीता सहित र बाँकी बचेको रकम व्यूटिपार्लर तालिममा आवश्यक थप सामग्री खरिदको लागि अपुग बजेट थप गरिएको
१२	५ जनाको समुहमा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम	सम्पन्न भैसकेको	३५ जना	४,४८,०००/-	४,३९,४००/-	६ वटा समुहलाई २५% अनुदानमा
	जम्मा			१३,८५,५६८/-	१३,८४,०४९.४५/-	



उद्यम विकास शाखा



वडा नं ०४ भल्चौर मा १० दिने मसला बनाउने तथा सिस्नो प्रशोधन सम्बन्धी सीप विकास तालिम





उद्यम विकास शाखा





उद्यम विकास शाखा





उद्यम विकास शाखा



व्यूटिपार्लर प्राविधिक सीप विकास तालिम





उद्यम विकास शाखा





उद्यम विकास शाखा



व्यूटिपार्लर प्राविधिक सीप विकास तालिम





उद्यम विकास शाखा





उद्यम विकास शाखा



उद्यमशीलता विकास तालिम





उद्यम विकास शाखा





उद्यम विकास शाखा





उद्यम विकास शाखा





उद्यम विकास शाखा



१ दिने वस्ती सहभागीतात्मक ग्रामिण लेखाजोखा (PRA) कार्यक्रम





उद्यम विकास शाखा





उद्यम विकास शाखा



१ दिने वडा स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम





उद्यम विकास शाखा





पशुपंछी विकास शाखा



जनशक्ति विवरण (पशु सेवा शाखा)

सि.नं.	पद	स्वीकृत दरबन्दि	पद पूर्ती संख्या	रिक्त संख्या	कैफियत
१	पशु विकास अधिकृत	१	०	१	
२	पशु सेवा प्राविधिक	१	१	०	
३	पशु स्वास्थ्य प्राविधिक	२	२	०	
४	नायव पशु सेवा प्राविधिक	१	०	१	



पशुपंछी विकास शाखा



पालिकाको पशु सेवा शाखामा कार्यरत कर्मचारीको विवरण

सि.नं.	स्थानीय तहको नाम	नाम, थर	पद	सम्पर्क नम्बर	ईमेल
१	दार्मा गाउँपालिका	समिर न्यौपाने	पशु स्वास्थ्य प्राविधिक	९८६१३५३०४३	samirneupane043@gmail.com
२		कर्ण बहादुर बुढाथोकी	पशु स्वास्थ्य प्राविधिक	९८४३६८४३६०	budhathokikarna30@gmail.com
३		दुर्गा बोहरा	पशु सेवा प्राविधिक	९७४९२९९१४७	durgabohara386@gmail.com
४		दामोदर बस्नेत	नायव पशु सेवा प्राविधिक	९८६९९६४३२०	damoderbasnet2020@gmail.com
५		डिल्ली बहादुर वली	नायव पशु सेवा प्राविधिक	९८४४९८९९१८	dillibhaduroli18@gmail.com
६					
जम्मा					



पशुपंछी विकास शाखा



मुख्यमुख्य कार्यक्रमहरुको विवरण

सि. न.	कार्यक्रमको नाम	ईकाइ	वार्षिक परिमाण	वार्षिक बिनियोजित बजेट रु हजारमा	वार्षिक खर्च	वार्षिक खर्च प्रतिशत
१	औषधि खरिद ढुवानी तथा पशुपंछी उपचार सेवा	पटक	१	१०००	७६४.८५	७६.४८५
२	उत्पादनमा आधारित (दुध/मासु) अनुदान कार्यक्रम	पटक	४	१७००	१५०३	८८.५२
३	कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम	पटक	४	१००	९८.०१६	९८.०१६
४	मिनिरल ब्लक खरिद तथा ढुवानी	पटक	१	१५०	१४९.४	९९.६०



पशुपंछी विकास शाखा



मुख्यमुख्य कार्यक्रमहरुको विवरण

सि. न.	कार्यक्रमको नाम	ईकाइ	वार्षिक परिमाण	वार्षिक बिनियोजित बजेट रु हजारमा	वार्षिक खर्च	वार्षिक खर्च प्रतिशत
५	रेविज विरुद्धको खोप कार्यक्रम	पटक	१	१५०	१४९.६	९९.७४
६	भेडा प्रवर्द्धन कार्यक्रम	पटक	४	४००	३६२.४४५	९०.६१
७	पशुपंछी महामारी/आकस्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	पटक	४	५०	५०	१००



पशुपंछी विकास शाखा



मुख्यमुख्य कार्यक्रमहरुको विवरण

सि. न.	कार्यक्रमको नाम	ईकाइ	वार्षिक परिमाण	वार्षिक बिनियोजित बजेट रु हजारमा	वार्षिक खर्च	वार्षिक खर्च प्रतिशत
८	बर्षे घाँसको विउ विरूवा तथा सेट्स खरिद ढुवानी तथा वितरण	पटक	१	१५०	३२.५	२१.६



पशुपंछी विकास शाखा



पालिकाको पशुपंछी तथ्यांक विवरण

सि. नं	पशुपंछीको किसिम	ईकाइ	तथ्यांक
१	गाई/गोरु	संख्या	३५०४
२	भैंसी/राँगा	संख्या	३०११
३	भेडा	संख्या	२७५६
४	वाख्रा	संख्या	२२३८०
५	सुँगुर/बुँगुर	संख्या	३४
६	कुखुरा	संख्या	३१४५१
७	हाँस	संख्या	९१
८	बट्टाई	संख्या	०
९	टर्कि	संख्या	५३
१०	कालिज	संख्या	०
११	माछा पालनको क्षेत्रफल	रोपनी	०.५



पशुपंछी विकास शाखा



पालिकावाट निर्यात गरिएका पशुपंक्षी तथा पशु जन्य उपजहरुको विवरण

पशुजन्य उपजहरुको विवरण	निर्यात गरिएको स्थान/जिल्ला	पशुजन्य उपजहरुको परिमाण लि./ के.जी	विक्रि वितरण गरिएको रकम रु	पशुजन्य उपजहरुको विवरण	रकम लगानी
खसी/बोका	काठमाण्डौ	२८,९९८.५	१,६३,४९,५२५	मासु	
दुध	पोखरा	१,९६,९४९	१,०८,३२,२१७	दुध	



पशुपंछी विकास शाखा



खोप कार्यक्रमको विवरण

सि नं	खोप लगाएका पशुवस्तुहरुको विवरण	खोपको वार्षिक लक्ष्य	लगाएको खोपको डोज/प्रगती						जम्मा खोपमा खर्च वजेट	अनुदान सहयोग रकम रु	खोप लगाउदा भएको उपलब्धी विवरण
			पि.पि.आर	रेबिज	स्वाइन फिवर	FMD	गम्बारो/ रानिखेत	लम्पि स्किन			
१	बाख्रा,कुकुर,वं गुर कुखुरा र गाई/भैसि		२००००	४२१		२०००					



पशुपंछी विकास शाखा



उपचार सेवाको विवरण अर्धवार्षिक

उपचारको किसिम	उपचार गरिएका पशुपन्छी संख्या
मेडिकल उपचार	२५,९१०
माईनर सर्जिकल उपचार	६४७
मेजर सर्जिकल उपचार	०
थेरियोलोजिकल उपचार	८७
प्रयोगशाला सेवा	१०
जम्मा	२६,६५४



पशुपंछी विकास शाखा



हाल सम्मको कृत्रिम गर्भाधान विवरण

सि नं	कृत्रिम गर्भाधान गरिएको पशुपन्छी विवरण	परिमाण (संख्या)	कैफियत
१	गाई	४	
२	भैंसी	६	
३	बाख्रा	५	
जम्मा		१५	



पशुपंछी विकास शाखा



पालिकामा दर्ता भएकाका व्यवसायिक फार्महरुको विवरण

सि नं	व्यवसायको विवरण	संख्या	कैफियत
१	गाई फार्म	०	
२	बाख्रा फार्म	१००	
४	कुखुरा फार्म	३७	
५	भैसी फार्म	११	
६	बंगुर फार्म	६	
७	डेरी पसल	५	
८	मासु पसल	३	
९	माछा फार्म	१	
१०	भेडा फार्म	०	
११	संकलन केन्द्र		114



पशुपंछी विकास शाखा



खसि/बोका निर्यात





पशुपंछी विकास शाखा



Dystocya





पशुपंछी विकास शाखा



भेडा प्रवर्द्धन कार्यक्रम





पशुपंछी विकास शाखा



Enterotoxemia Sample collection






पशुपंछी विकास शाखा



Mastitis Treatment






पशुपंछी विकास शाखा



Treatment & Castration





कृषि विकास शाखा



पालिकाको कृषि विकास शाखामा कार्यरत कर्मचारीको विवरण

क्र स	नाम, थर	पद	सम्पर्क नम्बर	ईमेल
१	रामहरी गैरे	कृषि विकास अधिकृत	९८४७४१०५३६	gaireramhari1@gmail.com
२	नेत्रलाल घर्ती	कृषि अधिकृत	९८४४९६६०३३	netragharti41@gmail.com
३	भिम बहादुर वली	प्राविधिक सहायक	९८६६८३७४५९	bhimbahaduroli55@gmail.com
४	मनिला सुनार	नायव प्राविधिक सहायक	९७६३८८७४४६	sunarmanila747@gmail.com



कृषि विकास शाखा



कृषि विकास शाखा तर्फको वजेट विवरण आ.ब.२०८२/०८३

क्र.स	पालिकाको जम्मा विनियोजन वजेट रु हजारमा	पालिकाको कृषि विकास शाखामा विनियोजन वजेट रु हजारमा	प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वजेट रु हजारमा	संघिय सरकारबाट प्राप्त वजेट रु हजारमा	जम्मा कृषि क्षेत्रमा विनियोजन वजेट रु हजारमा	खर्च वजेट रु हजारमा	खर्च प्रतिशत
१	४९१४२०	२१२५०००	०	८०००००	२९२५०००	२२९५४०२	८१.५६



कृषि विकास शाखा



मुख्यमुख्य कार्यक्रमहरुको विवरण

क्र. स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाइ	लक्ष्य	वार्षिक बिनियोजित बजेट रु हजारमा	वार्षिक खर्च प्रतिशत
१	उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम	पटक	१	२८००००	७८.३७
२	स्थलगत कृषक तालिम	पटक	४	१२००००	६८.८८
३	नविनतम प्रविधि प्रदर्शन कार्यक्रम	पटक	३	३००००	९८.४०
४	जैविक बिषादी तथा ट्रयाप प्रदर्शन कार्यक्रम	पटक	२	७५०००	९९.१७
५	तरकारी खेति प्रवर्दन कार्यक्रम	पटक	२	३०००००	९९.३४



कृषि विकास शाखा



मुख्यमुख्य कार्यक्रमहरुको विवरण

क्र. स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाइ	लक्ष्य	वार्षिक बिनियोजित बजेट रु हजारमा	वार्षिक खर्च प्रतिशत
६	कृषि यान्त्रिकरण मर्मत सम्भार तालिम	पटक	२	१५००००	९६.७८
७	खाद्यान्न बाली प्रवर्दन कार्यक्रम	पटक	१	७०४०००	९७.८७
८	च्याउ खेति प्रवर्दन कार्यक्रम	पटक	१	९००००	७१.५६
९	आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा टेवा	पटक	४	१०००००	९९.९३
१०	पकेट विकास कार्यक्रम निरन्तरता (पुराना)	पटक	१	१०००००	८५.७१



कृषि विकास शाखा



मुख्यमुख्य कार्यक्रमहरुको विवरण

क्र. स.	कार्यक्रमको नाम	ईकाइ	लक्ष्य	वार्षिक बिनियोजित बजेट रु हजारमा	वार्षिक खर्च प्रतिशत
११	कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्यांक अध्यावधिक कार्यक्रम	पटक	१	३५०००	९९.४३
१२	कृषि तथा पशु सेवाका एक गाउ एक प्राबिधिक हरुको तलब भत्ता	महिना	४	५६५०००	६७.५०



कृषि विकास शाखा



पालिकाको बाली तथ्यांक विवरण

क्र.स.	बाली	लगाएको क्षेत्रफल	२०७८को कृषि गणना अनुसार
१	खाद्यान्न बाली	हे.	१६२५.३
२	दाल बाली	हे.	९४.१
३	कन्दमुल बाली	हे.	११४.३
४	तेल बाली	हे.	६९.१
५	तरकारी बाली	हे.	१३
६	अन्य अस्थायी बाली	हे.	६९.२
७	स्थायी बाली	हे.	५१.४



कृषि विकास शाखा



पालिकाको बाली तथ्यांक विवरण

क्र.स.	बाली	लगाएको क्षेत्रफल	२०७८को कृषि गणना अनुसार
१	धान	है.	३४७.४
२	गहुँ	है.	५५३.१
३	मकै	है.	५७५.१
४	कोदो	है.	५३
५	जौ	है.	९६.८
६	सुन्तला	है.	१३.५
७	कागती	है.	४.५
८	आँप	है.	७.७
९	केरा	है.	७



कृषि विकास शाखा



पालिकावाट निर्यात गरिएका कृषिजन्य उपजहरुको विवरण

कृषि उपजहरुको विवरण	निर्यात गरिएको स्थान/जिल्ला	परिमाण के.जी	विक्रि वितरण गरिएको रकम रु
अदुवा	Surkhet	38687	1547480
आलु			
लसुन			
मकै			



कृषि विकास शाखा



पालिकामा दर्ता भएकाका व्यवसायिक फार्म, समूह तथा सहकारीहरुको विवरण

सि नं	विवरण	संख्या	कैफियत
१	फार्म	८	
२	कृषक समूह	४	सक्रिय रहेको मात्र
३	कृषि सहकारी	५	सक्रिय रहेको



कृषि विकास शाखा



पालिकामा दर्ता भएका रासायनिक मल बिक्रेताहरुको बिबरण

क्र.स.	बिवरण	कोटा (मे.टन)			कैफियत
		यूरिया	डी ए पि	पोटास	
१	ढाकाडाम महिला साना किसान कृषि सहकारी सस्था लि.	१०.९२	६.२५	०.१५	
२	दार्माकोट महिला साना किसान कृषि सहकारी सस्था लि.	१०.९	१०.२५	०.१५	
३	दोभान कृषि सहकारी सस्था लि.	१०.२	१०.८५	०.२	
जम्मा		३२.०२	२७.३५	०.५	



कृषि विकास शाखा



स्थलगत कृषक तालिम





कृषि विकास शाखा



उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम





कृषि विकास शाखा



कृषि यन्त्रीकरण मर्मत सम्भार तालिम






कृषि विकास शाखा



कृषि सामग्री वितरण





कृषि विकास शाखा



पकेट विकास कार्यक्रम

लाभान्वित घरधुरी: ९२

भण्डारण क्षमता : १० टन





कृषि विकास शाखा



समस्या तथा चुनौतीहरू:

- अपर्याप्त बजेट तथा कार्यक्रम
- कृषि विकास कार्यक्रमको लागि आवश्यक baseline data तयार गर्न नसकिएको
- बजार तथा मूल्य शृंखला (Value Chain)मा समस्या
- जलवायु परिवर्तनले गर्दा बिभिन्न रोग किरा तथा खेति प्रणालीमा समस्या आएको
- जंगली जनावर (बाँदर, रतुवा, दुम्सी, बँदेल, खरायो)ले बालीनालीमा बढ्दो क्षति



पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा उपशाखा



२. मुख्य उद्देश्य

व्यक्तिगत घटना दर्ता सेवालाई प्रभावकारी बनाउने।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणकार्यलाई पारदर्शी गर्ने।
लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक तथा प्रमाणीकरण गर्ने।
राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी सेवा सहजीकरण गर्ने।
नागरिकलाई समयमै सेवा उपलब्ध गराउने।

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा उपशाखा



३. वार्षिक प्रगति

दार्मा गाउँपालिकाका ६ वटा वडा कार्यालयबाट आव२०८३/०८३मा दर्ता भएको घटनाहरु

दार्मा गाउँपालिकाका ६ वटा वडा कार्यालयबाट आव२०८३/०८३मा दर्ता भएको घटनाहरु

जिल्ला : सल्यान गा.पा/न.पा. : दार्मा दर्ता मिति देखि : २०८२-०४-०१ दर्ता मिति सम्म : २०८३-०३-३२

वडा नं.	जन्म			मृत्यु				सम्बन्ध विच्छेद	विवाह	वसाई सरी आएको		वसाई सरी जाने		वेवास्ते	जम्मा	
	पुरुष	महिला	तेश्रो लिङ्ग	जम्मा	पुरुष	महिला	तेश्रो लिङ्ग			जम्मा	जम्मा	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या			दर्ता संख्या
१	४१	४२		८३	१६	१७		३३	२	३५			४	१३		१५७
२	५१	३८		८९	१३	१८		३१	२	४०	२	६	६	१९		१७०
३	५८	४३		१०१	१४	८		२२	२	३९	१	५	८	३५		१७३
४	६८	६१		१२९	२२	२०		४२	३	४५	१	१	१४	४७		२३४
५	५२	४८		१००	१८	१५		३३	३	४८	१	२	४	९		१८९
६	४३	४९		९२	२१	१३		३४	४	५४	१	१	८	२९		१९३
जम्मा	३१३	२८१	०	५९४	१०४	९१	०	१९५	१६	२६१	६	१५	४४	१५२	०	१११६

श्रोत: <https://online.donidcr.gov.np>

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा उपशाखा



दार्मा गाउँपालिकाका ६ वटा वडा कार्यालयबाट आव२०८३/०८३मा जम्मा कायम भएका लाभग्राही संख्या र भत्ता वितरणको यत्नशा

अनुसूची-६
(नियम २३ को उपनियम(१) सँग सम्बन्धित)
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको विवरण

जिल्ला : सल्यान गा.पा./न.पा. : दार्मा आर्थिक वर्ष : २०८२/८३

	पहिलो त्रैमासिक				दोस्रो त्रैमासिक				तेस्रो त्रैमासिक				चौथो त्रैमासिक			
	कायम संख्या	रकम	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम	कायम संख्या	रकम	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम	कायम संख्या	रकम	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम	कायम संख्या	रकम	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम
अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता	१०९७	१३१५७६७७	१०९६	१३१४५६७७	१०८९	१३०३२५६१	१०८९	१३०३२५६१	१०८०	१२९०२०१९	१०७८	१२८९२३६९	१०६८	१२७८६०६५	१०६२	१२७३५३५५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)	२१३	१६७३१४०	२१३	१६७३१४०	२१६	१७०७७२०	२१६	१७०७७२०	२२१	१७४४९६०	२२०	१७३६९८०	२३०	१८०८८००	२२९	१८००८२०
जेष्ठ नागरिक एकल महिला विधवा	११२	८८८४४०	११२	८८८४४०	११८	९२६७४४	११७	९२५६८०	११७	९३३६६०	११७	९३३६६०	११९	९४१६४०	११८	९३३६६०
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता	२०६	१६२५२६०	२०६	१६२५२६०	२०५	१६१९९४०	२०५	१६१९९४०	२२१	१६६५१६०	२११	१६६५१६०	२१७	१७१५७००	२१७	१७१५७००
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता	५१	६०२४९०	५१	६०२४९०	५२	६१२०६६	५२	६१२०६६	५१	६१०४७०	५१	६१०४७०	५१	६०२४९०	५०	५९०५२०
क्षेत्र तोकिएका बालबालिका	१२९	८२३५३६	१२९	८२३५३६	१३२	८४०५६०	१३२	८४०५६०	१३८	८७०३५२	१३८	८७०३५२	१३८	८८०९९२	१३८	८८०९९२
दलित बालबालिका	१५८०	२४४४७३२	१५७९	२४४३१३६	१५९२	२४२५०२०	१५९१	२४२३४२४	१५६६	२३६७७१०	१५६५	२३६६११४	१५३५	२३३७५३०	१५३२	२३३२७४२
लोपोन्मुख जाति	५४१	८२९०७१	५४१	८२९०७१	५६७	८५५१०४	५६६	८५३५०८	५७३	८७२९२५	५७२	८७१३२९	५७०	८५४३११	५६९	८५२७१५
जम्मा	३९२९	२२०४४३४६	३९२७	२२०३०७५०	३९७१	२२०१९७१५	३९६८	२२०१५४५६	३९५७	२१९६७२५६	३९५२	२१९४६४३४	३९२८	२१९२७५२८	३९१५	२१८४२५०४

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा



उपशाखा

दार्मा गाउँपालिका सल्यानमा मिति २०८२/०९/१६ देखि मिति २०८२/०९/२३ सम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानको सहजिकरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा नयाँ दर्ताको संख्यात्मक विवरण

मिति	राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण विवरण	राष्ट्रिय परिचयपत्र नयाँ दर्ता विवरण	कैफियत
२०८२/०९/१६	१५	५६	
२०८२/०९/१७	१४	९७	
२०८२/०९/१८	१४	११५	
२०८२/०९/१९	१	८०	
२०८२/०९/२०	१३	१०१	
२०८२/०९/२१	९	१२१	
२०८२/०९/२२	२२	८९	
२०८२/०९/२३	१४	६४	
जम्मा	१०२	७२४	

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा



उपशाखा

४. आर्थिक प्रगति

दार्मा गाउँपालिका पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा उपशाखाको वार्षिक स्विकृत बजेट अनुसार तपसिल बमोजिमका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको

क्रसं	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्च%	लाभान्वित व्यक्ति	कै
१.	बालपोषण भत्ताको उपयोग सम्बन्धमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम	रु.५०,०००।	९८%	६ वटा वडाका ४५ जना बालपोषण भत्ताखाने बच्चाका अभिभावकहरु	
२.	व्यक्तिगत घटनादर्ता सप्ताह कार्यक्रम	रु.१,००,०००।	९७%	६ वटा वडा कार्यालय तथा मावि विध्यालयमाहरुमा व्यक्तिगत घटनादर्ताको महत्व सम्बन्धमा जानकारी	
३.	व्यक्तिगत घटनादर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि स्थानीय पञ्जीकाधिकारी र जनप्रतिनिधिहरुलाई २ दिने तालिम/अभिमुखिकरण कार्यक्रम	रु.१,००,०००।	९५%	वडाअध्यक्ष/वडा सचिव तथा सम्बद्ध कर्मचारीहरुलाई तालिम/अभिमुखिकरण	

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा



उपशाखा

५. प्रमुख उपलब्धिहरू

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत नियमित वितरण ।
लाभग्राहीको अभिलेख अद्यावधिक सम्पन्न ।
व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सफलतापूर्वक सञ्चालन ।
सबै वडा कार्यालयमा नियमित समन्वय तथा अनुगमन ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी सेवामा सहजीकरण ।

६. समस्या तथा चुनौती

दुर्गम बस्तीबाट सेवा लिन कठिनाइ ।
इन्टरनेट तथा प्रणालीमा बेला-बेला समस्या ।
नागरिकमा समयमै घटना दर्ता गर्ने बानीको कमी ।
केही लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक गर्न कठिनाइ ।

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा उपशाखा



७. समाधानका प्रयास

वडा तहमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन ।
नियमित अनुगमन तथा प्राविधिक सहयोग ।
लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक अभियान सञ्चालन ।
सम्बन्धित निकायसँग समन्वय ।

८. आगामी वर्षका कार्ययोजना

व्यक्तिगत घटना दर्ता शतप्रतिशत बनाउने ।
सामाजिक सुरक्षा भुक्तानीलाई थप व्यवस्थित बनाउने ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता तथा वितरणमा सहजीकरण बढाउने ।
डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने ।
सेवा प्रवाहलाई थप छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने ।

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा उपशाखा



९. निष्कर्ष

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा उपशाखाले निर्धारित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा नागरिकसम्म सहज रूपमा पुऱ्याएको छ । आगामी वर्षमा सेवा प्रवाहलाई अझ गुणस्तरीय, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



आर्थिक प्रशासन शाखा



आम्दानीको स्रोतगत विवरण

क्र.सं.	स्रोत	वार्षिक अनुमानित आय	कुल आम्दानी	निकासा बाँकि
१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान - नगद अनुदान	८५६०००००	७,८२,८१,२००.००	७३,१८,८००.००
२	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु - नगद अनुदान	१६३१६००००	१४,९१,६७,९०६.४६	१,३९,९२,०९३.५४
३	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत - नगद अनुदान	५०३०००००	४,९३,१०,४३६.००	९,८९,५६४.००
४	नेपाल सरकार - विशेष अनुदान चालु - नगद अनुदान	११२०००००	०	१,१२,००,०००.००
५	नेपाल सरकार - समपुरक अनुदान पुँजीगत - नगद अनुदान	८९०००००	४३,४६,२६४.००	४५,५३,७३६.००
६	कर्णाली प्रदेश - समानिकरण अनुदान - नगद अनुदान	१०७९३०००	१०,७९,३०००	०.००
७	कर्णाली प्रदेश - शसर्त अनुदान चालु - नगद अनुदान	१०१२०००	१०,१२,०००	०.००
८	कर्णाली प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत - नगद अनुदान	१३००००००	९२,६१,५१७	३७,३८,४८३.००
९	कर्णाली प्रदेश - विशेष अनुदान चालु - नगद अनुदान	७००००००	३९,२७,८७०.००	३०,७२,१३०.००
१०	कर्णाली प्रदेश - समपुरक अनुदान पुँजीगत - नगद अनुदान	१०००००००	६१,५४,३२२	३८,४५,६७८.००
११	राजस्व बाँडफाँड	८४१२२०००	८,२४,००,१२७.१६	१७,२१,८७२.८४
१२	आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत - नगद	१९१७३०००	१,९१,६६,७६९.०४	८०,०६,२३०.९६
जम्मा		४६४२६००००	४०,५८,२१,४११.६६	५,८४,३८,५८८.३४

“उत्पादनमा वृद्धि : दामाको समृद्धि”



आर्थिक प्रशासन शाखा



आ.ब. २०८२/०८३ को बित्तिय विवरण

शिर्षक	रकम/प्रतिशत
कुल आय अनुमान	४६,४२,६०,०००.००
बास्तविक आय	४०,५८,२१,४११.६६
आम्दानी प्रतिशत	८७.४१ %
कुल व्यय अनुमान	४६,४२,६०,०००.००
कुल खर्च	४०,२४,६५,८६७.३१
खर्च प्रतिशत	८६.६८ %
कुल चालु बजेट	३०,९०,८३,५४४.००
कुल चालु खर्च	२७,००,३३,८९८.५४
चालु खर्च प्रतिशत	८७.३७ %
कुल पुजिगत वजेट	१५,५१,७६,४५६.००
कुल पुजिगत खर्च	१३,२४,३१,९६८.७७
पुजिगत खर्च प्रतिशत	८५.३४%

“उत्पादनमा वृद्धि : दामाको समृद्धि”



अद्यावधिक बेरुजु



क. दार्मा गाउँपालिकाको हाल सम्मको बेरुजुको अद्यावधिक विवरण

क्र. स.	बेरुजुको विवरण	बेरुजु रकम(रु)	बेरुजु फर्स्यौट रकम(रु)	बेरुजु फर्स्यौट प्रतिशत	बाँकी बेरुजु	कैफियत
१.	आ.व. २०८०/०८१ सम्म कायम बेरुजु	17,31,81,470.30	3,07,81,121.82	18%	14,24,00,340	
२.	आ.व. २०८१/०८२ को प्रारम्भिक कार्यालयको आ.व. २०८१/०८२ को अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार अद्यावधिक बेरुजुको विवरण:-	42,47,350	20,33,466.25	48%	22,13,883.75	NAMS Report अनुसार
क्र. स.	गत वर्ष सम्मको बाँकी बेरुजु	यो वर्ष सम्परीक्षण गरिएको बेरुजु	यो वर्ष कायम बेरुजु	अद्यावधिक बाँकी बेरुजु		
१.	13,95,13,059	18,91,299	42,47,350	14,18,69,110		

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



अद्यावधिक बेरुजु



ग. महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त आ.व. २०७३/०७४ देखि आ.व. २०८१/०८२ सम्मका प्रतिवेदनहरूमा कायम भएको बेरुजु फर्स्यौटको लागि यस कार्यालयले बेरुजुसँग सम्बद्ध सबै व्यक्ति/संस्थाहरूलाई २१ दिनको म्याद दिई बेरुजु फर्स्यौट गर्न/गराउनको लागि पत्राचार गरेकोमा अधिकांश पत्रहरू सम्पर्क ठेगाना पत्ता नलागेको भनी हुलाक कार्यालयबाट फिर्ता आईसकेको अवस्था छ भने बेरुजु फर्स्यौटको लागि पत्राचार गरिएकोमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु मध्ये रु २५,००० असुली भएको छ । प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बेरुजु मध्ये रु १,१३,००० को प्रमाण पेश भइ यस आ.व. मा जम्मा रु १,३८,००० बेरुजु फर्स्यौट भइ महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट सम्परीक्षण हुन बाँकी छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको हकमा अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समितिमा दफाबार छलफल भई प्रतिवेदनहरूमा सुधार गर्नुपर्ने भनी उल्लेखित सुझावहरूको आधारमा सुधार भइसकेका विषयहरू, कायम भएको बेरुजुले सरकारी हानी नोक्सानी भए/नभएको सम्बन्धमा समितिको ठहर तथा सुधार गर्नुपर्ने भनी समितिले दिएको निर्देशनसहित समितिबाट सभामा प्रतिवेदन पेश भएकोमा सभाबाट पारित प्रतिवेदनको आधारमा फर्स्यौट भएको बेरुजु सम्परीक्षण हुन बाँकी रहेको छ ।

“उत्पादनमा वृद्धि : दामाको समृद्धि”



ऐन तथा कार्यविधि



- खेलकुद दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
- दार्मा गाउँपालिकाको अटो तथा इलेक्ट्रिनिक्स रिक्सा संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२
- गाउँ प्रहरी ऐन, २०८२
- शिक्षण सिकाई सुधार कार्यविधि, २०८२
- एम्बुलेन्स संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२
- कर्मचारी कल्याणकोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८१
- महिला स्वास्थ्य स्वयंमसेविका व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
- संगठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२
- दार्मा गाउँपालिकाको बरुजु फस्चौट कार्यविधि, २०८२
- आर्थिक तथा वित्तिय उत्तर दायित्व ऐन कार्यविधि, २०८२
- लेखा समिति गठन तथा संचालन कार्यविधि कार्यविधि, २०८२
- खानेपानी संचालन कार्यविधि, २०८२
- महिला समुह समिति कार्यविधि, २०८२
- महिला सञ्जाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०८२
- शहिद परिवारलाई निः शुल्क स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम कार्यविधि, २०८२
- स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२
- खेलकुद समूह दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”



दार्मा गाउँपालिकाको कार्यालय फारुलाचौर सल्यान



धन्यवाद

“उत्पादनमा वृद्धि : दार्माको समृद्धि”